



Begründung:

GS Auf der Schanz WC-Sanierung Block A		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2020
Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q4/2020
554.885,47 €	Projektgenehmigung 21.05.2019	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
525.956,27 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
28.929,20 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	98%	Restarbeiten/Mängelbeseitigung

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

etwas geringere Kosten aufgrund guter Ausschreibungsergebnissen

GS Auf der Schanz (Bezirk Mitte) Allwetterplatz		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2019
Gremien: StR V0544/19		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q2/2020
665.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
575.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
90.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	17.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

erg. PG durch StR am 25.07.2019

GS/MS August Horch EDV Verkabelung		Furtwänglerstraße 9		Fertigstellung geplant: Q1/2020
Gremien: Projektgenehmigung V0259/19		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q4/2020
650.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
650.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	80%	

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerung aufgrund von Personalwechsel

BSA Mitte Freisportanlage - Sanierung Laufbahn		Von-der-Tann-Str. 1		Fertigstellung geplant: Q3/2019
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q3/2020
485.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
- 15.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Im Zuge der Maßnahme wurde weitere erhebliche Schäden im Unterbau festgestellt, zudem musste die ausführende Firma ihre Leistung zwecks Mängel zum Teil wiederholen.

GS Christoph Kolumbus - Erweiterung Erweiterungsbau Mittagsbetreuung und Verwaltung		Ungernerstr. 11		Fertigstellung geplant: Q1/2022
Gremien: StR V0231/19		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q2/2022
12.600.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	90%	
12.000.727,24 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	60%	
599.272,76 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%	

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Aktuelle Status:
Baumeister fertiggestellt
Notabdichtung Dachdecker in Arbeit
Beginn Fenstermontage Ende November '20

GS Christoph Kolumbus EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau)		Ungernerstr. 11		Fertigstellung geplant: Q4/2019
Gremien: FPA: V0175/18;		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose: Q4/2020
934.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
945.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
- 11.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	90%	

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

erg. PG auf Grund erhöhter Ausschreibungsergebnisse, Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel



Emmi-Böck-Schule (Bezirk Süd)		Am Sportcenter 13		Fertigstellung geplant: Q3/2018	
Außenanlagen (Neubau fertiggestellt)				Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
Gremien: StR: V0678/16 + V0233/19		Planung (LP 1-4) 100%			
17.890.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
18.838.500,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%			
- 948.500,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 99%		Außenanlagen fertig - geringfügige Mängelbes.	

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzug durch Umplanung der Gründung (CMC-Pfähle statt Wasserbausteinen); Änderung der Gründung, Probleme mit ausführenden Firmen bspw. Kündigung; erg. PG in 2019
Inbetriebnahme Schule im Januar 2020, anschliessend Fertigstellung der Aussenanlagen

Feuerschützen (Bezirk Südwest)		BSA Südwest		Fertigstellung geplant: Q1/2021	
Sanierung Schützenheim und Lüftungsanlage				Fertigstellung Prognose: Q1/2021	
Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4) 100%		Baugenehmigung erhalten	
3.300.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 95%			
3.373.400,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 80%		Fördermittel nicht berücksichtigt	
- 73.400,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 30%		Fördermittel nicht berücksichtigt	

Stand	17.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Aufgrund der energetisch Eigenschaften der Lüftungsanlage konnten Fördergelder aus Bundesmittel im Wert von ca. 300tsd € beantragt werden.

GS Gerolfing (Bezirk West)		Wolfsgartenstraße 2		Fertigstellung geplant: 2018	
WC, Umbau Büro, Überg., grün. KZI				Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
Gremien: FPA: V0348/19 v. 21.05.19		Planung (LP 1-4) 100%			
962.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
995.900,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%			
- 33.900,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 99%		Restarbeiten, Schlussrechnungen fehlen	

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg PG genehmigt (962.000 €) Mehrkosten durch Vergrößerung Anbau, Umplanung wg. Zaunanlage, Baupreissteigerungen in fast allen Gewerken, Bauzeitverzögerung 7 Wo. wegen fehlender Angebote bei Ausschreibungen.

GS Lessingstraße (Bezirk Nordost)		Lessingstraße 50		Fertigstellung geplant: Q2/2021	
Neubau Erweiterung Schule				Fertigstellung Prognose: Q4/2021	
Gremien: StR V0302/18		Planung (LP 1-4) 100%		aktuell: Spenglerarbeiten	
29.800.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 95%		Montage Fensterelemente	
31.219.500,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 61%		Richtfest am 26.10.2020	
- 1.419.500,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 55%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

baul. Fertigstellung Dezember 2021
Nutzerübergabe Q1 2022
Mehrkosten durch Entsorgung belasteten Erdaushub und Wiederverfüllung Arbeitsräume, sowie Planungsanpassungen und Ausschreibungsergebnisse

GS Mailing (Bezirk Mailing)		Regensburgerstraße 250		Fertigstellung geplant: Q3/2019	
Erneuerung der Sportanlage				Fertigstellung Prognose: Q2/2021	
Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4) 100%			
529.409,87 € Projektgenehmigung 07.03.2019		Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
475.000,00 € Kostenprognose 18.11.2020		Vergabe (LP 6-7) 100%			
54.409,87 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 50%			

Stand	18.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Zweimalige Ausschreibung; Termin Verschiebung wegen Mittagsbetreuungsfertigstellung.
Neue Ausschreibung; bessere Preise als prognostiziert. Belag ist wetter- und temperaturempfindlich und kann nur bei günstiger Witterung eingebaut werden.

GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße)		Münchener Str. 65		Fertigstellung geplant: 2020	
Erweiterung				Fertigstellung Prognose: Q3/2021	
Gremien: StR V0811/17 und V0033/20		Planung (LP 1-4) 100%			
12.915.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 98%			
12.722.914,43 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 92%			
192.085,57 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 70%			

Stand	18.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Baubeginn 07/2019; hohe Ausschreibungsergebnisse für Container und Erweiterungsbau; hohe Kosten für Erdbau wg. Bunker, Bombentrichter u. Kontamination; Zustimmung zur erg. Projektgenehmigung in 02/2020 erteilt, aktuelle Ausschreibungen mit besseren Ergebnissen



Ballspielhalle Münchener Straße		Münchener Str. 65		Fertigstellung geplant: Q4/2022
Neubau				Fertigstellung Prognose: Q4/2022
Gremien: Projektgenehmigung V0022/20	Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag genehmigt	
5.900.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	20%		
5.900.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	18.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Baubeginn nach Fertigstellung Erweiterung Schule; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt (LPH4 liegt vor); im Sommer 2020 Beginn Ausführungsplanung

3. Bauabschnitt Münchener Straße		Münchener Str. 65		Fertigstellung geplant: Q3/2023
Rückbau und Neubau Freisport- und Freianlagen				Fertigstellung Prognose: Q3/2023
Gremien: Projektgenehmigung V0025/20 StR	Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag genehmigt	
1.660.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
1.660.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	18.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Baubeginn nach Fertigstellung Ballspielhalle; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt

SZSW - Umbau und Teilsanierung Bauteil Nord		Maximilianstr. 25		Fertigstellung geplant: Q3/2022
Umbau und Teilsanierung				Fertigstellung Prognose: Q3/2022
Gremien: Projektgenehmigung V457/20 StR	Planung (LP 1-4)	70%		
5.790.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	10%		
5.790.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	18.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

PG genehmigt 23.09.2020, Fertigstellung BA 1 geplant in Q3/2021

Kita Odilostr. 11 (Bezirk Südost)		Odilostraße 11		Fertigstellung geplant: Q3/2020
Neubau				Fertigstellung Prognose: Q2/2021
Gremien: Stadtrat: V0/186/19	Planung (LP 1-4)	100%		
6.113.500,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	95%		
6.590.000,00 € Kostenprognose 27.10.2020	Vergabe (LP 6-7)	80%		
- 476.500,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	45%		

Stand	12.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG genehmigt 25.07.2019

KiTa Waldeysenstr. 72 (Nordwest)		Waldeysenstraße 72		Fertigstellung geplant: Q3/2020
Neubau				Fertigstellung Prognose: Q1/2021
Gremien: Stadtrat: V0/186/19	Planung (LP 1-4)	100%		
5.968.500,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
6.352.000,00 € Kostenprognose 27.10.2020	Vergabe (LP 6-7)	90%		
- 383.500,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	85%		

Stand	12.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG genehmigt 25.07.2019

GS Pestalozzi		Pestalozzistr. 1		Fertigstellung geplant: Q4/2019
EDV Verkabelung				Fertigstellung Prognose: Q4/2020
Gremien: FPA: V0325/18;	Planung (LP 1-4)	100%		
523.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
539.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
- 16.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%		

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel 1. erg. PG genehmigt 29.09.2020 (Interne Projektgenehmigung): Mehrkosten in Zusammenhang mit schlechtem Ausschreibungsergebnis



Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte)		Gymnasiumstraße 15		Fertigst. geplant (PG): Q4/2022	
Generalsanierung				Fertigstellung Prognose: Mitte/2022	
Gremien: StR: V0138/19 + StR: V0138/19		Planung (LP 1-4) 100%			
36.105.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 45%			
37.509.549,91 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 12%			
- 1.404.549,91 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 15%			

Stand	17.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Fertigstellung 1. BA geplant gemäß PG: Q4/2022; Erschwerter Abbruch und Sicherung der Baugrube Ost; 1.ergänzende PG genehmigt; Unterschriften Anlieger liegen vor; Fertigstellung gesamt vrs. Q2/2026

Sebastiankirche		Sebastianstraße 25		Fertigstellung geplant: Q3/2020	
Teilsanierung Sebastiankirche				Fertigstellung Prognose: Q4/2021	
Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1		Planung (LP 1-4) 100%			
1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
1.100.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%			
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%			

Stand	17.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen aufgrund geänderter/alternativer Förderung und Planerwechsel (Bericht zur Fördersituation im Stadtrat V0048/20)

Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42		Fertigstellung geplant: Q4/2019	
Umbau Schulküche zur Verpflegungsküche				Fertigstellung Prognose: Q3/2020	
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4) 100%			
1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
1.050.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 98%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Die Maßnahme konnte zwecks ausstehender Förderzusage nicht wie geplant weitergeführt werden. Zudem machten schlechte Ausschreibungsergebnisse eine nochmalige Planungsanpassung erforderlich.

KiTa Eisvogelstraße		Eisvogelstraße 47		Fertigstellung geplant: Q1/2020	
Mietcontaineranlage Krippe				Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
Gremien: Stadtrat: V0582/19/1		Planung (LP 1-4) 100%			
404.381,00 €	interne PG	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
459.500,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
55.119,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%		Sonnensegel über Sandkasten fehlt noch	

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

2. Ausschreibung Außenanlagen in Ausschreibung "Interne Projektgenehmigung", der Kostenanstieg beruht u.a. auf nicht vorhersehbare Entsorgungskosten f. Erdaushub und Nachträgen, es fehlen noch Schlussrechnungen, ggfs. ergänzende interne PG erforderlich

MKKD		Gießerei-Platz 3		Fertigstellung geplant: Q2/2019	
Neubau Museum für Konkrete Kunst				Fertigstellung Prognose: Q1/2022	
Gremien: Stadtrat		Planung (LP 1-4) 100%			
32.130.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung 80%			
32.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe 70%			
- 170.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung 25%			

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg PG genehmigt (30,63 Mio € + ggf. zusätzliche Förderung - zwischenzeitlich Zusage 1,5 Mio. €); Mehrkosten durch die Bauzeitverzögerung (damit verbunden Baupreissteigerung ggü. der Kostenberechnung), Neuausschreibung des Stahlbauhilfsfachwerk, Mehrkosten Archäologie, Gründung

HFW		Dreizehnerstraße		Fertigstellung geplant: Q3/2020	
Sanierung Waschküche/Neuerrichtung Waschplatz				Fertigstellung Prognose: Q3/2021	
Gremien: Stadtrat: V0127/17		Planung (LP 1-4) 100%			
966.875,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung 50%			
885.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe 0%			
81.875,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung 0%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen durch Boden- und Grundwasseruntersuchungen (Umweltamt) aufgrund PFC-Belastung; abschließender Bericht wurde im Juli 2020 fertiggestellt; Ausführungsplanung wurde daraufhin fortgesetzt;



Altes Rathaus		Rathausplatz 2		Fertigstellung geplant: Q3/2020	
Raum 211 Umbau zu Videokonferenzraum				Fertigstellung Prognose: Q4/2020	
Gremien: 29.06.2020, interne PG		Planung (LP 1-4) 100%			
325.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung 90%			
325.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe 90%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung 35%			

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung

Apian Gymnasium		Maximilianstraße 25		Fertigstellung geplant: Q3/2020	
Herstellung bzw. Umbau von 6 EDV Räumen				Fertigstellung Prognose: Q4/2020	
Gremien: 07.10.2019, interne PG		Planung (LP 1-4) 100%			
462.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung 100%			
462.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe 100%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung 85%			

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung

Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42		Fertigstellung geplant: Q3/2021	
Errichtung einer Freisportanlage				Fertigstellung Prognose: Q3/2021	
Gremien: 13.08.2020, interne PG		Planung (LP 1-4) 100%			
400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 5%			
400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung

BSA Mitte		Von-der-Tann-Str. 1		Fertigstellung geplant: Q2/2021	
Freisportanlage - Teilerneuerung Tribünenanlage				Fertigstellung Prognose: Q2/2021	
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4) 100%			
587.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
615.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 75%			
- 28.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

--

Grundschule an der Pestalozzistraße		Pestalozzistraße 1		Fertigstellung geplant: Q4/2020	
Teilerneuerung der Fenster Altbau und alte Turnhalle				Fertigstellung Prognose: Q1/2021	
Gremien: 03.07.2019, interne PG		Planung (LP 1-4) 100%			
485.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
490.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 95%			
- 5.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 90%			

Stand	19.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung
Der Einbau der Fenster in der alten Turnhalle steht noch aus. (Lieferschwierigkeiten)

STA-Stadteiltreff Augustinviertel		Stollstraße 2		Fertigstellung geplant: Q2/2022	
Neubau eines Stadteiltreffs				Fertigstellung Prognose: Q3/2022	
Gremien: Stadtrat: 23.10.2020 - V388/20		Planung (LP 1-4) 80%			
2.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%			
2.400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			

Stand	20.11.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Projektgenehmigung vorhanden. Weitere Schritte:
Bauzeitenplan aktualisieren bzw. abstimmen, Förderantrag stellen, Weitere Beauftragung Planer, Genehmigungsplanung erstellen