



Stadt Ingolstadt

Hoch- und Tiefbaureferat



**Bericht über den Kostenstand der laufenden und
abgeschlossenen Baumaßnahmen der letzten Jahre**

(Stand: September 2022)

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen

Bedeutung der Ampelfarben (Kosten und Zeit):

| | |
|--|--|
| | Maßnahme im Rahmen der Projektgenehmigung |
| | Maßnahme überschreitet Projektgenehmigung (< 10 %) |
| | Maßnahme überschreitet Projektgenehmigung erheblich (> 10 %) |

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro

1.1 Hochbaumaßnahmen

1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro


2.1 Hochbaumaßnahmen

2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen




DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Apian-Gymnasium Sanierung Bauteil Nord | |  |
| Projekt-ID | | |
| Projekt-Phase | LPH 8 | |
| Haushaltsstelle | 233000.940100.0 | |
| Grunddaten | | |
| Nutzfläche (R) 1-7 in m ² | 4.715,00 m ² | |
| BGFa in m ² | 9.052,00 m ² | |
| Umbauter Raum in m ³ | 38.154,00 m ³ | |
| Amt | Hochbauamt | |


Projektbeschreibung

Für die zeitlich befristete Auslagerung von Bestandsschulen (GS Haunwöhr und Hundszell) werden die vorhandenen Klassen-, Fach-, Nebenräume, WC's und Mensa saniert und ein neuer Pausenhof geschaffen.

Kosten

| | genehmigt | Datum | Mehrung | Prognose |
|--|-------------|------------|------------|-------------|
|  Gesamtkosten | 5.790.000 € | 14.09.2022 | -860.000 € | 6.650.000 € |
| Förderung | | | | keine |
| Ergänzende Projektgenehmigung | | | | |

Termine

| | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: |
|--|-------------|---------------------------------|
|  Übergabe Soll | Q3 2022 | Nutzugsaufnahme ist erfolgt |
| Übergabe Ist | Q3 2022 | |
| Teilübergabe | entfällt | |
| Baubeginn | Januar 2021 | |
| Projektgen. | 23.10.2020 | |
| Programmgen. | 23.10.2020 | |

Aktueller Projektstand / Störungen

Pausenhof Spielgeräte Montage voraussichtlich Anfang Oktober, Verzögerungen aufgrund von Lieferproblemen der Hersteller.


Aktuell laufen noch Mängelbeseitigungsmaßnahmen in kleinerem Umfang.

Die Erfordernis einer Ergänzenden Projektergänzung ist in Prüfung und wird ggfs. im nächsten Sitzungslauf eingebracht.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

| Christoph-Kolumbus GS Erweiterungsneubau | |
|---|-------------------------|
| Projekt-ID | |
| Projekt-Phase | Ausbau LPH 8 |
| Haushaltsstelle | 211000.940110.0 |
| Grunddaten | |
| Nutzfläche (R) 1-6 in m ² | 1508 m ² |
| BGFa in m ² | 3.722,72 m ² |
| Umbauter Raum in m ³ | 14991 m ³ |
| Amt | Hochbauamt |



Projektbeschreibung

Die Grundschule Christoph-Kolumbus erhält einen Erweiterungsbau mit Anbindung an die Bestandsgebäude. Neben einer multifunktionalen Eingangshalle entstehen Räume für den Verwaltungs- und Lehrerbereich, die gebundene Ganztagschule und die Mittagsbetreuung inkl. Verpflegungsküche. Ebenso ist der Pius Kindertreff im Gebäude untergebracht.

Kosten

| | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Gesamtkosten | 12.600.000 € | 11.04.2019 | 1.655.000 € | 14.255.000 € |
| Förderung | | | | 2.958.000 € |



Ergänzende Projektgenehmigung

Anmerkungen

Auf Anforderung des SVA wurde das Raumprogramm um ca. 350 m² erweitert. Die Mehrfläche wurde als ergänzende Programmgenehmigung am 25.10.2018 vom Stadtrat freigegeben.
Mehrkosten aufgrund unvorhergesehener Grundwasserhaltung, im Bereich der Fassade, aufgrund Brandschutzanforderungen und Bühnenausstattung (Kooperationsvertrag der Schule mit dem Stadttheater), Erstellung Kiss+Ride-Zone sowie erhöhter Submissionsergebnisse.

Termine

| | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: |
|----------------------|------------|---------------------------------|
| Übergabe Soll | Q1 2022 | |
| Übergabe Ist | Q4 2022 | |
| Teilübergabe | | |
| Baubeginn | 03/2020 | |
| Projektgen. | 11.04.2019 | |
| Programmgen. | 05.12.2017 | |



Aktueller Projektstand / Störungen

Ausbau weitestgehend abgeschlossen. Verzug der Industrieküche wegen Lieferschwierigkeiten. Fertigstellung Außenanlagen um ca. 1 Monat zeitversetzt zur Nutzerübergabe.

Die 1. Ergänzende Projektgenehmigung befindet sich im aktuellen Sitzungslauf, Stadtratsbeschluss am 25.10.2022.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

FBS - Feselenbau Sanierung

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Projekt-ID | |
| Projekt-Phase | LPH 5, Anfang LPH 6 |
| Haushaltsstelle | 1.211000.940800.8 |
| Grunddaten | |
| Nutzfläche (R) 1-6 in m ² | 1.235 m ² |
| BGFa in m ² | 2.110 m ² |
| Umbauter Raum in m ³ | 8.947 m ³ |
| Amt | Hochbauamt |



Projektbeschreibung

Das bestehende Gebäude bedarf einer erheblichen Sanierung aufgrund der in die Jahre gekommenen Bausubstanz und Gebäudetechnik. Diese stammt größtenteils aus dem Jahr 1969. Für die Aufrechterhaltung des zukünftigen Schulbetriebes ist dies unerlässlich.

Kosten

| | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| Gesamtkosten | 8.443.000 € | 28.10.2021 | 1.053.000 € | 9.496.000 € |
| Förderung FAG | 2.630.000 € | 16.03.2022 | | |
| Förderung BEG | 1.139.700 € | 18.07.2022 | | |

Nachgeholte Projektgenehmigung

Anmerkungen

Für die zeitliche Verzögerung und Kostensteigerung sind im wesentlichen die umfangreiche geforderte Fassadengestaltung aufgrund der Beteiligung des Gestaltungsbeirates und die zwischenzeitlich eingetretene Kostenentwicklung im Baubereich verantwortlich (handelt sich derzeit um Prognosen).

Termine

| | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| Übergabe Soll | Q3 2023 | siehe oben |
| Übergabe Ist | Q4/2024 | |
| Teilübergabe | | |
| Baubeginn | Q1/2023 | |
| Genehm. Planung | Q4/2022 | |
| Projektantrag | | |
| Projektentw. | | |

Aktueller Projektstand / Störungen

Die abschließende Fassadenentscheidung wurde mit den Projektbeteiligten im September 2022 grundsätzlich festgelegt. Die Werkplanung kann nun fertig gestellt werden und somit auch die ersten Vergaben. Die aktuelle Kostenprognose ergibt sich neben den oben genannten Gründen aus Annahmen für Baupreissteigerung aufgrund der aktuellen Lage in der Baubranche und wird zeitnah über die in Arbeit befindlichen bepreisten Leistungsverzeichnisse verifiziert. Sollte sich die Prognose bestätigen wird eine Ergänzende Projektgenehmigung erstellt.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

Gotthold-Ephraim-Lessing GS Ersatzneubau

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Projekt-ID | |
| Projekt-Phase | Ausbau LPH 8 |
| Haushaltsstelle | 215000.940158.7 |
| Grunddaten | |
| Nutzfläche (R) 1-6 in m ² | 3565 m ² |
| BGFa in m ² | 8.348 m ² |
| Umbauter Raum in m ³ | 39675 m ³ |
| Amt | Hochbauamt |



Projektbeschreibung

Ersatzneubau der Grundschule Gotthold-Ephraim-Lessing mit 16 Klassenzimmern auf dem ehemaligen Sportgelände der Schule unter laufendem Schulbetrieb. Der Abriss des Altbaus, der Rückbau der drei vorhandenen Containeranlagen sowie die Neugestaltung des Pausenhofs nebst Freisportgelände ist ebenfalls Teil des Projektes.

Kosten

| | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose | |
|--|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| | Gesamtkosten | 29.800.000 € | 09.05.2018 | 1.747.000 € | 31.547.000 € |
| | Förderung | | | | 6.000.000 € |

Ergänzende Projektgenehmigung

Anmerkungen

Mehrkosten aufgrund Bodenkontamination bei den Aushubarbeiten und hoher Submissionsergebnisse. Zudem drohen Mehrkosten aufgrund des Bauverzugs infolge eines Schimmelschadens.

Termine

| | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: | |
|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | Übergabe Soll | Q2 2021 | Ergänzung Raumprogramm genehmigt am 03.12.2014 |
| | Übergabe Ist | Q3 2023 (Neubau) | |
| | Teilübergabe | | Wegen Schimmelschaden: Baustopp von Januar-Mai '22 Bauverzug um 12 Monate |
| | Baubeginn | 04/2019 | |
| | Projektgen. | 09.05.2018 | Nach Fertigstellung des Neubaus beginnen die |
| | Programmgen. | 05.12.2013 | Abbrucharbeiten am Altbau und anschließend die Neugestaltung der Pausenhof- und Freisportflächen. |

Aktueller Projektstand / Störungen

Bauverzug aufgrund des Schimmelschadens nach Estricheinbau im Dezember 2021 - die Kosten für den Rückbau der betroffenen Bauteile und Wiederaufbau werden von der Versicherung übernommen. Hierdurch: Mehrkosten in allen zum Zeitpunkt des Schimmelschadens noch nicht begonnenen Gewerken wegen gestiegener Stoff- und Lohnkosten bzw. höhere Submissionsergebnisse bei noch nicht erfolgten Ausschreibungen
aktuell: Wiedereinbringung Estrich, Arbeitsvorbereitung Bodenbeläge, Freianlagen BA I fertig gestellt



| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| MKKD | | |
| Neubau | | |
| Projekt-ID | | |
| Projekt-Phase | LPH 8 | |
| Haushaltsstelle | 321300.940100 | |
| Grunddaten | | |
| BGFa in m ² | 5.188 m ² | |
| Umbauter Raum in m ³ | 39.029 m ³ | |
| Amt | Hochbauamt | |

Projektbeschreibung

Die historische Gießereihalle, eine ca. 100 Meter lange Backsteinhalle, wird zum Museum, Kulturort und Zentrum des großen Neubaugebiets umgebaut. Die Halle beherbergt einen Gastronomiebereich, Kasse, Shop und einen frei zugänglichen Ausstellungsbereich. Im Untergeschoss ist die eigentliche Ausstellungsfläche mit ca. 2.000 m² angesiedelt.

| Kosten | genehmigt | Datum | Mehrung | Prognose |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Gesamtkosten | 25.300.000 € | 24.07.2014 | | |
| Ergänzende Projektgenehmigung | | | | |
| 1. Ergänzende PG | 0,00 € | 30.07.2015 | 0,00 € | |
| 2. Ergänzende PG | 32.300.000 € | 27.02.2019 | 7.000.000 € | |
| 3. Ergänzende PG | 46.900.000 € | 22.06.2021 | 14.600.000 € | |
| | | | 3.900.000 € | 50.800.000 € |
| Förderung | | | | 9.190.000 € |
| Aufgrund nicht erwartbarer Baugrundverhältnisse wurde 2019 die Gründung für die Temporäre Unterfangung der Halle umgestellt. In 2021 musste das Gründungskonzept für die Bodenplatte auf Großbohrpfähle umgestellt werden. Aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges werden auch die Kosten der 3. Erg. PG überschritten (siehe Präsentation zum letzten KBA). | | | | |

| Termine | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: |
|----------------------|------------|---|
| Übergabe Soll | Q4 2023 | siehe auch "Kosten" |
| Übergabe Ist | | Umfang und damit auch Dauer der archäologischen Untersuchungen höher als erwartet. Aufgrund der komplexen Baugrundsituation mussten die Gründungsarbeiten im laufenden Projekt umgeplant und umgestellt werden. |
| Teilübergabe | | |
| Baubeginn | Juni 2016 | |
| Projektgen. | 01.07.2014 | |
| Programmgen. | 02.12.2010 | |


Sonstiges

Aktuell laufen die Rohbauarbeiten, Ausbaugewerke starten Anfang 2023



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU


| Reuchlin-Gymnasium Generalsanierung und Neubau | |
|---|------------------------|
| Projekt-ID | |
| Projekt-Phase | Anbau Ost LPH 8 |
| Haushaltsstelle | 230000.940100.2 |
| Grunddaten | |
| Nutzfläche (R) 1-6 in m ² | 5098 m ² |
| BGFa in m ² | 9656 m ² |
| Umbauter Raum in m ³ | 41823 m ³ |
| Amt | Hochbauamt |



Projektbeschreibung

Die Maßnahme beinhaltet eine Generalsanierung des denkmalgeschützten Hauptbaus sowie den Abriss und die Neuerrichtung der Anbauten Ost und West. Die Neubauten werden barrierefrei an den Hauptbau angebunden und werden überwiegend Fachräume enthalten. Im Anbau Ost befindet sich eine Einfeldturnhalle im UG.


Kosten

| | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
|  Gesamtkosten | 28.180.000 € | 14.04.2016 | | |
| Förderung | | | | 6.140.000 € |
| Ergänzende Projektgenehmigung | | | | |
| Nr. 1 | 36.105.000 € | 27.02.2019 | 2.113.000 € | 38.218.000 € |

Anmerkungen

Erhöhter Aufwand im Bereich Spezialtiefbau Anbau Ost durch Rückverankerungen unter Nachbargebäuden sowie bei den Rohbauarbeiten durch hohe Komplexität des Tragwerks, Wasserhaltungsmaßnahmen und beengte Platzverhältnisse.

Termine

| | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung: |
|--|-------------------|--|
|  Übergabe Soll | Q4 2024 | Aufgrund erhöhter Komplexität der Abbruch-, Spezialtiefbau- und Rohbauarbeiten sind Verzögerungen zum ursprünglichen Fertigstellungstermin entstanden. |
| Übergabe Ist | Q4 2026 | |
| Teilübergabe | Anbau Ost Q2/2023 | Fertigstellung Bauteil Ost: Q2/2023 (Naturwissenschaftliche Fachräume) |
| Baubeginn | Anbau Ost Q3/2018 | |
| Projektgen. | 14.04.2016 | |
| Programmgen. | 24.02.2015 | |

Aktueller Projektstand / Störungen

Als vorgezogene Maßnahme wurde eine Fenstersanierung im denkmalgeschützten Hauptbau durchgeführt. Als Interimsmaßnahme wurde eine Containeranlage für zwei ausgelagerte Klassen errichtet. Die Rohbauarbeiten und der Holzbau für den Anbau Ost sind fertiggestellt, aktuell sind die Ausbaugewerke tätig.
Fertigstellung Bauteil Ost: Q2/2023 (Naturwissenschaftliche Fachräume)
Die Dachsanierung des Hauptbaus muss zur Inbetriebnahme der Lüftungsanlage für den Osttrakt vorgezogen werden, die Planungen hierzu laufen.

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro

1.1 Hochbaumaßnahmen

1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro

2.1 Hochbaumaßnahmen

2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen




Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Anschluss Schneller Weg

Projektnummer: P_S_00781_2_1
Ausführungsplanung /
Projekt-Phase: Ausführung
Haushaltsstelle: 1.650.000.950.011
Grunddaten:
 DTV (in Kfz/24h) Bestand 2013 vor Umbau KP C9 rd. 41.400
 DTV (in Kfz/24h) Prognose 2025 nach Umbau KP C9 rd. 43.900
betroffene KP'e und Straßen KP C9, C9a, St2229, IN 19
Amt Tiefbauamt



Projektbeschreibung:

Mit dem Bau des Schneller Weg wird die Lücke zwischen der Ostumgehung Etting und der Theodor-Heuss-Straße geschlossen. Der gegenständliche Bauabschnitt ist im Kontext mit der Errichtung der 2000 unter Verkehr genommenen Ostumgehung Etting zu sehen. Da dieser Teil damals nicht mitgebaut werden konnte, musste ein neues Planfeststellungsverfahren eingeleitet und das Projekt separat neu aufgesetzt werden. Es ist also der letzte Baustein, der zusammen mit den bereits größtenteils fertig gestellten Streckenabschnitten der OU Etting zur Entlastung der Ortsdurchfahrten von Gaimersheim und Etting beiträgt und einen flüssigen Verkehrsabfluss in Richtung Autobahn BAB 9 sicherstellt.

| Kosten: | Stand der Kosten Ende 2020 | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| | | (PG bzw. Ergän. PG) | | | | |
| Grün | Gesamtkosten | 18.400.000 € | 11.04.2019 | 0 € | 18.400.000 € | |
| | Kostenträger | | | | | |
| | Stadt Ingolstadt | 5.400.000 € | | | 5.400.000 € | |
| | Land (BayGVFG und FAG) | 2.300.000 € | 07.12.2020 | 0 € | 2.300.000 € | |
| | Bahn (EKrG) | 3.600.000 € | | 0 € | 3.600.000 € | |
| | Bund (EKrG) | 5.300.000 € | | 0 € | 5.300.000 € | |
| | Land (EKrG) | 1.800.000 € | | 0 € | 1.800.000 € | |
| Anmerkungen: | | | | | | |

| Termine: | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung |
|----------|--|---|
| Grün | Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag) | Die Maßnahme wird in mehreren Einzelabschnitten realisiert. Die erste Straßenbrücke über den Augraben (BW 335) wurde bereits errichtet. Der Oberleitungsmast an der Bahnstrecke wurde in Vorbereitung zur Straßenbrücke über die Bahn versetzt. Im nächsten Schritt ist vorgesehen den nördlichen Straßenabschnitt inkl. der TAL Schutzbauwerke und der Brücke über den Augraben in der Oskar-von-Miller-Straße zu realisieren. |
| | Verkehrsfreigabe Ist | |
| | Abnahme (Straßenbau) | |
| | Baubeginn (Baubeginnanzeige) | |
| | Ausführungsplanung | |
| | Genehmigungsplanung (PlafeV) | |
| | 22.12.2016 | |
| | RE Entwurf | |
| | Vorplanung | |

Aktueller Projektstand / Störungen:

Mit Datum vom 22.12.2016 liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Nach Rücknahme der gegen den Beschluss beantragten Privatklagen hat dieser seit 27.02.2018 Rechtskraft erlangt. Seitens der Regierung von OBB liegt der Zuwendungsbescheid mit Datum vom 07.12.2020 vor. Es wurden Fördermittel in Höhe von 3.500.000€ in Aussicht gestellt. Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung. Mit der Bahn und dem Bund wurde gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen.




Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Neugestaltung Fußgängerzone

| | |
|---|--|
| Projektnummer: | |
| Projekt-Phase: | Ausführungsplanung / Ausführung |
| Haushaltsstelle: | 1.630.000.951.000 |
| Grunddaten: | |
| DTV (in Kfz/24h) Bestand 2013 vor Umbau | |
| DTV (in Kfz/24h) Prognose 2025 nach Umbau | |
| betroffene KP'e und Straßen | |
| Amt | Tiefbauamt |



Projektbeschreibung:
 Der künftige Straßenquerschnitt der gesamten Ludwigstraße vom Paradeplatz bis zum Schliffelmarkt wird in ein mittig verlaufendes, breites Nutzungs- und Aufenthaltsband und beidseitig laufende Bewegungsflächen gegliedert. Dieses mittige Band lädt zum Pausieren, Treff und Spiel ein. Als nutzungsoffenes Band können die Teilbereiche flexibel bespielt werden. Die vielfältigen Nutzungen der Fußgängerzone durch Außengastronomie, temporäres Grün, Aufsteller oder temporäre Veranstaltungen erhalten einen ordnenden Rahmen. Der Schliffelmarkt wird ebenfalls aufgewertet.

| Kosten: | | genehmigt (PG bzw. Ergän. PG) | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| Grün | Gesamtkosten | 7.400.000 € | | 500.000 € | 7.900.000 € |
| | Kostenträger | | | | |
| | Stadt Ingolstadt | 6.593.000 € | | | 7.093.000 € |
| | Bund / Land (Städtebauförderung) | 807.000 € | | 0 € | 807.000 € |
| | Bahn (EKrG) | 0 € | | 0 € | 0 € |
| Land (EKrG) | 0 € | | 0 € | 0 € | |
| Anmerkungen: | | | | | |

| Termine: | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung |
|-------------|---|--------------------------------|
| Grün | Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag) | Fertigstellung Frühjahr 2025 |
| | Verkehrsfreigabe Ist (BA 1 + BA 2) | Nov 19 |
| | Abnahme (Straßenbau) | |
| | Baubeginn | Jun 18 |
| | Ausführungsplanung | Dez 17 |
| | Genehmigungsplanung | 27. Jul 17 |
| | RE_Entwurf | Jul 17 |
| | Vorplanung | Apr 16 |

Aktueller Projektstand / Störungen:
 BA 1+2 sind komplett fertig hergestellt
 BA 3+4: Planung abgeschlossen, 2023 Spartenarbeiten, Neugestaltung Ludwigstr. und Schliffelmarkt
 BA 5: Theresienstr. auf unbestimmte Zeit verschoben



Ostumgehung Etting Vierstreifiger Ausbau, 3. BA

| | |
|------------------|----------------------|
| Projektnummer: | MP-2013-000112 |
| Projekt-Phase: | Abgeschlossen |
| Haushaltsstelle: | 1.630200.951000.2 |

Grunddaten:

| | |
|---|--------------------------------|
| DTV (in Kfz/24h) Bestand vor Umbau | rd. 17.800 |
| DTV (in Kfz/24h) Prognose nach Umbau | rd. 25.700 |
| betroffene KP'e und Straßen | KP N6 (IN 5), KP N7 (IN 20) |
| Amt | Tiefbauamt |



Projektbeschreibung:

Aufgrund des stetigen Wachstums der AUDI AG wird die im Jahr 2000 eingeweihte und unter Verkehr genommene Ostumgehung Etting auf vier Fahrspuren ausgebaut. Ein entsprechendes Verkehrsgutachten empfahl diesen Ausbau zur langfristigen sicheren und leistungsstarken Abwicklung der prognostizierten Verkehre.

| Kosten: | | genehmigt | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|-------------|--|---------------------|------------|-------------------|--------------|
| | | (PG bzw. Ergän. PG) | | | |
| Grün | Gesamtkosten | 11.400.000 € | 24.10.2019 | 0 € | 11.400.000 € |
| | Kostenträger | | | | |
| | Stadt Ingolstadt | 7.828.000 € | | 0 € | 7.828.000 € |
| | Land (BayGVFG und FAG) | 3.572.000 € | 19.12.2016 | 0 € | 3.572.000 € |
| | Bund | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | Bahn | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | Anmerkungen: Maßnahme ist u.a. aufgrund des erhöhten Aufwandes für Verkehrssicherung, durch zeitgleich laufende Bauleistungen der AUDI AG (Rampen), durch Entsorgung belasteten Aushubmaterials, allgemeiner Preisteigerungen während der Maßnahme teurer geworden als in der ursprünglichen Projektgenehmigung von 2015 (7.400.000€) angenommen. | | | | |

| Termine: | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung |
|-------------|--|--------------------------------|
| Grün | Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag) | 22.12.2017 |
| | Verkehrsfreigabe Ist | 04.10.2018 |
| | Abnahme (Straßenbau) | |
| | Baubeginn (Baubeginnanzeige) | 29.08.2016 |
| | Ausführungsplanung | |
| | Gehemigungsplanung (PG) | 30.07.2015 |
| | RE_Entwurf | |
| Vorplanung | | |

Aktueller Projektstand / Störungen:


Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt umfasst den Bereich östlich der August-Horch-Straße, von Bau-km 3+170 bis südlich der Einmündung Kipfenberger Straße, bei Bau-km 4+160 mit einer Ausbaulänge von ca. 1,0 km. Baubeginn war Mitte 2016, die Straßenbauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen, die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens erfolgte im zweiten Halbjahr 2020 und die Landschaftspflegerischen Maßnahmen wurden zwischen Herbst 2020 und März 2021 durchgeführt.



Ostumgehung Etting

Vierstreifiger Ausbau, 4. BA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Projektnummer: | MP-2013-000112 |
| Projekt-Phase: | Abgeschlossen |
| Haushaltsstelle: | 1.630200.951000.2 |
| Grunddaten: | |
| Kfz/24h) Bestand vor | rd. 26.600 |
| DTV (in Kfz/24h) | rd. 33.000 |
| betroffene KP'e und Straßen | KP N5, IN 5 (Ettinger Straße) |
| Amt | Tiefbauamt |



Projektbeschreibung:

Aufgrund des stetigen Wachstums der AUDI AG wird die im Jahr 2000 eingeweihte und unter Verkehr genommene Ostumgehung Etting auf vier Fahrspuren ausgebaut. Ein entsprechendes Verkehrsgutachten empfahl diesen Ausbau zur langfristigen sicheren und leistungsstarken Abwicklung der prognostizierten Verkehre.

| Kosten: | | genehmigt (PG bzw. Ergän. PG) | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Grün | Gesamtkosten | 17.700.000 € | 24.10.2019 | 0 € | 17.700.000 € |
| | Kostenträger | | | | |
| | Stadt Ingolstadt | 12.645.000 € | | 0 € | 12.645.000 € |
| | Land (BayGVFG und FAG) | 5.055.000 € | 30.10.2017 | 0 € | 5.055.000 € |
| | Bund | 0 € | | 0 € | 0 € |
| Bahn | 0 € | | 0 € | 0 € | |
| Anmerkungen: Maßnahme ist aufgrund archäologischer Sicherungsgrabungen, durch notwendige Änderungen der Ausführungsplanung beim Brückenbauwerk und durch höheren Entsorgungsaufwand des Aushubmaterials vom Altstraßendamm teurer geworden als in der ursprünglichen Projektgenehmigung von 2017 (12.350.000€) angenommen. | | | | | |

| Termine: | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Grün | Verkehrsfreigabe Soll | 20.12.2019 |
| | Verkehrsfreigabe Ist | 30.04.2020 |
| | Abnahme | |
| | Baubeginn | 09.07.2018 |
| | Ausführungsplanung | |
| | Gehemigungsplanung | |
| | RE_Entwurf Vorplanung | |
| Der Baubeginn hatte sich durch die Notwendigkeit von archäologischen Grabungen verzögert. Probleme im Baugrund hatte die Anpassung der Ausführungsplanung zum Brückenbauwerk BW 301 zur Folge (Stand sicherheitsnachweis). Im Altstraßendamm vorhandene Metall- und Bauschuttbeimengungen führten zur erforderlichen Entsorgung erheblicher Aushubmengen. | | |

Aktueller Projektstand / Störungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Ausdehnung des Bauabschnittes erstreckt sich vom Ende des 3. Bauabschnittes bis zum Knotenpunkt Ettinger Straße / Dr. Ludwig - Kraus - Straße auf eine Länge von etwa 500m. Baubeginn war Ende 2017, die Straßenbauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen, die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens erfolgte im zweiten Halbjahr 2020 und die Landschaftspflegerischen Maßnahmen wurden zwischen Herbst 2020 und März 2021 durchgeführt.


Umbau Roßmühlstraße und Umfeld MKKD

Projektnummer: P_SA_00934_5
 Projekt-Phase: Straße Lph 8, Platz Lph 5
 Haushaltsstelle: 1.631700.950015

Grunddaten:

DTV (in Kfz/24h)
 Bestand vor Umbau rd. 14.100
 DTV (in Kfz/24h)
 Prognose nach Umbau rd. 15.800

betroffene KP'e und Straßen: Roßmühlstraße, Esplanade, Schloßlände
 Amt: Tiefbauamt



Projektbeschreibung:

Nach der PG für das MKKD waren auch die Flächen um die alte Gießereihalle neu zu gestalten. Untrennbar verbunden mit dem Hochschulplatz nördlich der Halle und dem zum Museum zugehörigen Streifen des Gießereiplatzes südlich der Halle wird auch die Anbindung Richtung Westen gesehen, die die Verkehrsflächen von Roßmühlstraße und Esplanade umfassen. Sie werden stadtgestalterisch weiterentwickelt, um auch für Fußgänger einen attraktiven Übergang zu Paradeplatz und Fußgängerzone zu bieten.

| Kosten: | | genehmigt (PG bzw. Ergän. PG) | Datum | Mehrung/Minderung | Prognose |
|--|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Grün | Gesamtkosten | 9.075.000 € | 23.07.2020 | 0 € | 9.075.000 € |
| | Kostenträger | | | | |
| | Stadt Ingolstadt | 9.075.000 € | | | |
| | Zuwendungen Straßen | 780.000 € | 22.10.2019 | | |
| | Zuwendungen Platz | 0 € | | | |
| Anmerkungen: Zuwendungen durch Städtebauförderung; Anteil für Freianlagen ist bis auf Retentionsrinne noch nicht beschieden | | | | | |

| Termine: | | Datum | Anmerkungen zur Fertigstellung |
|-------------|------------------------------------|-------------|--|
| Grün | Verkehrsfreigabe Soll | Anfang 2021 | Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Zu den Freianlagen siehe unten. |
| | Verkehrsfreigabe Ist Straße | 09.12.2020 | |
| | Abnahme | 03.12.2020 | |
| | Baubeginn | 06.05.2019 | |
| | Ausführungsplanung | | |
| | Gehemigungsplanung | | |
| | RE_Entwurf | | |
| | Vorplanung | | |

Aktueller Projektstand / Störungen:

Die Maßnahme ist hinsichtlich der Verkehrsanlagen weitgehend abgeschlossen. Die Herstellung der Freianlagen ist abhängig von den Hochbaumaßnahmen am MKKD (voraussichtlich Ende 2023).

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
- 2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro**
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen**
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



Begründung:

| GS/MS August Horch | | Furtwänglerstraße 9 | Fertigstellung geplant: Q1/2020 |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| EDV Verkabelung | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: Projektgenehmigung V0259/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 650.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 647.670,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| 2.330,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 99% Restarbeiten/Mängelbeseitigung | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 26.07.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 3 = Eingriffe notwendig |

Projekt weitestgehend abgeschlossen. Kleinere Mängel werden noch beseitigt.

| GS Christoph Kolombus - Erweiterung | | Ungernerstr. 11 | Fertigstellung geplant: Q1/2022 |
|---|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Erweiterungsbau Mittagsbetreuung und Verwaltung | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2022 |
| Gremien: StR V0231/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 12.600.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 14.255.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - 1.655.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 85% | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 14.09.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 2 3 = Eingriffe notwendig |

siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"
(1. Ergänzende Projektgenehmigung im aktuellen Sitzungslauf, Stadtrat am 25.10.2022)

| GS Christoph Kolombus | | Ungernerstr. 11 | Fertigstellung geplant: Q4/2019 |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau) | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: FPA: V0175/18; | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 934.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 924.400,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - 9.600,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% Schlussrechnungen stehen noch aus | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 26.07.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 3 = Eingriffe notwendig |

Abnahme erfolgt. Bestandsunterlagen stehen noch aus

| GS Lessingstraße (Bezirk Nordost) | | Lessingstraße 50 | Fertigstellung geplant: Q2/2021 |
|--|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| Neubau Erweiterung Schule | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2023 |
| Gremien: StR V0302/18 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 29.800.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 31.547.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 74% | |
| - 1.747.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 72% | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 14.09.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 3 3 = Eingriffe notwendig |

siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| Ballspielhalle Münchener Straße | | Münchener Str. 65 | Fertigstellung geplant: Q4/2022 |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Neubau | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2023 |
| Gremien: Projektgenehmigung V0025/20 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 5.900.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 95% | |
| 6.086.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 80% | |
| - 186.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 60% | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 13.09.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 2 3 = Eingriffe notwendig |

siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| 3. Bauabschnitt Münchener Straße | | Münchener Str. 65 | Fertigstellung geplant: Q3/2023 |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Rückbau und Neubau Freisport- und Freianlagen | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2023 |
| Gremien: Projektgenehmigung V0025/20 StR | Planung (LP 1-4) | 80% | |
| 1.660.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| 1.660.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| |
|-------------------------------|
| Stand 13.09.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: |
| 1 1 = keine Anforderung |
| 1 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 3 = Eingriffe notwendig |

Baubeginn nach Fertigstellung Ballspielhalle; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt; Tektur notwendig wg. Rückbau Eingangsgebäude



| SZSW - Umbau und Teilsanierung Bauteil Nord | | Maximilianstr. 25 | Fertigstellung geplant: Q3/2022 |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Umbau und Teilsanierung | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: Projektgenehmigung V457/20 SIR | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 5.790.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 6.650.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - 860.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 98% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte) | | Gymnasiumstraße 15 | Fertigst. geplant (PG): Q4/2022 |
|--|---------------------------|--------------------|--|
| Generalsanierung | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2023 Bauteil Ost: |
| Gremien: SIR: V0138/19 + SIR: V0138/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 36.105.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 50% | |
| 38.218.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 38% | |
| - 2.113.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 36% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 07.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| Sebastiankirche | | Sebastianstraße 25 | Fertigstellung geplant: Q4/2021 |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Teilsanierung Sebastiankirche | | | Fertigstellung: Q1/2022 |
| Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.100.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 970.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| 130.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 100% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Bauvorhaben abgeschlossen, Restarbeiten (Bepflanzungen) Gartenamt ausstehend, aktuell Abschluss Projekt (Schlussrechnungen, Verwendungsnachweis usw.)

| MKKD | | Gießerei-Platz 3 | Fertigstellung geplant: Q2/2019 |
|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| Neubau Museum für Konkrete Kunst | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2023 |
| Gremien: Stadtrat V0456/21 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 46.900.000,00 € | Ausführungsplanung | 95% | |
| 50.800.000,00 € | Vergabe | 90% | |
| - 3.900.000,00 € | Ausführung | 60% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 3 | 3 = Eingriffe notwendig |

Siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| Altes Rathaus | | Rathausplatz 2 | Fertigstellung geplant: Q3/2020 |
|---|----------------------|----------------|----------------------------------|
| Raum 211 Umbau zu Videokonferenzraum | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: Referent: 29.06.2020, interne PG | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 325.000,00 € | Ausführungsplanung | 100% | |
| 325.000,00 € | Vergabe | 100% | |
| - € | Ausführung | 100% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 16.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 2 | 3 = Eingriffe notwendig |

Interne Projektgenehmigung
Projekt fertig gestellt, Schlussrechnungen stehen noch aus

| Wilhelm-Ernst-Grundschule | | Feselenstraße 42 | Fertigstellung geplant: Q3/2021 |
|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| Errichtung einer Freisportanlage | | Projektleitung | Fertigstellung Prognose: Q1/2023 |
| Gremien: Referent: 13.08.2020, interne PG | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 400.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 400.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - € | Ausführung (LP 8) | 35% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 16.09.2022 |
| 1 | STATUS/EINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Interne Projektgenehmigung, Ausführung erst möglich nach Rückbau der Aussenanlagen des Kindergartens (Auszug Kindergarten im Januar 2022, in die neue Kita Odilostraße)



| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| BSA Mitte | | Von-der-Tann-Str. 1 | Fertigstellung geplant: Q2/2021 |
| Freisportanlage - Teilerneuerung Tribünenanlage | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2022 |
| Gremien: Projektgenehmigung V0050/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 702.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 740.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| 38.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 98% aktuell Restarbeiten | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 01.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Interne Projektgenehmigungssumme wurde durch den Beschluss vom 4.5.2021 von 587.000 € auf 702.000 € erhöht.

| | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| STA-Stadtteiltreff Augustinviertel | | Stollstraße 2 | Fertigstellung geplant: Q2/2022 |
| Neubau eines Stadtteiltreffs | | | Fertigstellung Prognose: Q1/2023 |
| Gremien: Stadtrat: 23.10.2020 - V388/20 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 2.400.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 99% | |
| 2.525.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 90% | |
| 125.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 70% | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 09.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 2 | 3 = Eingriffe notwendig |

Aktuell: Boden/Ausbaugewerke. Letzte Ausschreibungen laufen. Verzögerungen durch Dach und Fassade können momentan nicht aufgeholt werden. Deshalb Fertigstellung von Nov. 2022 auf Anfang 2023 verschoben.

| | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Wilhelm-Ernst-Grundschule | | Feselenstraße | Fertigstellung geplant: Q3/2023 |
| Sanierung Feselenbau | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2024 |
| Gremien: Stadtrat: 28.10.2021 - V0884/21 | Planung (LP 1-4) | 90% | |
| 8.433.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 50% | |
| 9.496.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 10% | |
| 1.063.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 12.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| Harderbastei | | Oberer Graben 55 | Fertigstellung geplant: Q4/2022 |
| Dachsanierung | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2022 |
| Gremien: V1014/21 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.510.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 95% | |
| 1.300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 95% | |
| 210.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 60% | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 01.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| BSA Nordwest (Bezirk Nordwest) | | Richard-Wagner-Straße 65 | Fertigstellung geplant: Q4/2021 |
| Neubau Außenumkleide | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2023 |
| Gremien: FPA V621/20 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 700.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 99% | |
| 760.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 10% | |
| 60.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 12.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 3 | 3 = Eingriffe notwendig |

Annahme Kostensteigerung aufgrund von Baupreissteigerungen.
War zeitweise zurückgestellt aufgrund fehlendem Personal.

| | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------------|
| GS Irgertsheim | | Fröbelstraße 4 | Fertigstellung geplant: Q4/2024 |
| Umbau + Erweiterung Schule; Umbau Freisportanlage | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2024 |
| Gremien: Stadtrat V0895/21 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 15.962.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 55% | |
| 15.962.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 30% | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 5% Beginn Bauabschnitt 1 - Erweiterungsbau | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stand 09.09.2022 | |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Siehe separates Datenblatt "Controlling Hochbau"



| | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| Kita Irgertsheim | | Fröbelstraße 3 | Fertigstellung geplant: Q3/2023 |
| Umbau + Erweiterung Kita; Umbau Freianlage | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2023 |
| Gremien: Stadtrat V0894/21 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 3.260.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 95% | |
| 3.260.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 60% | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 5% | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Stand 09.09.2022 | PG genehmigt am 28.10.2021 |
| 1 STATUSEINGABE: | Das Projekt ist zeitlich abhängig vom Projekt "Containeranlage GS und Kita Irgertsheim" |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Containeranlage Friedrichshofen | | Jurastr 2 | Fertigstellung geplant: Q3/2022 |
| Ergänzung der Grund- und Mittelschule | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: Stadtrat V0880/21 & V0417/22 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 4.600.000,00 € 1. Erg. Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 4.600.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 95% | Inbetriebnahme erfolgt, Restarbeiten |

| | |
|-----------------------------|--|
| Stand 09.09.2022 | PG genehmigt am 28.10.2021 |
| 1 STATUSEINGABE: | 1. ergänzende PG genehmigt am 02.06.2022 |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| Containeranlage GS und Kita Irgertsheim | | Fröbelstraße 3 | Fertigstellung geplant: Q3/2022 |
| Interimscontaineranlage | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2022 |
| Gremien: Stadtrat V0894/21 & V0895/21 ; Projektg. | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.612.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 1.612.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 95% | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 70% | |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Stand 09.09.2022 | PG genehmigt am 28.10.2021 |
| 1 STATUSEINGABE: | |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| GS Mailing | | Regensburgerstr. 250 | Fertigstellung geplant: Q4/2023 |
| Sanierung Kanal und Pausenhof | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2023 |
| Gremien: Stadtrat V0819/21 ; Projektg. | Planung (LP 1-4) | 75% | |
| 1.950.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Stand 21.07.2022 | PG genehmigt am |
| 1 STATUSEINGABE: | |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| Kap94 | | Jahnstr. 1a | Fertigstellung geplant: Q2/2023 |
| Sanierung Kanal und Pausenhof | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2023 |
| Gremien: Referent: interne PG | Planung (LP 1-4) | 80% | Genehmigungsplanung liegt im Bauordnungsamt |
| 488.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 5% | |
| Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Stand 02.09.2022 | PG genehmigt am 29.06.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: | |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Herschelschule | | Herschelstraße 26 | Fertigstellung geplant: Q4/2022 |
| EDV-Verkabelung | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2022 |
| Gremien: Referent: interne PG | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 294.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 294.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 90% | |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Stand 25.07.2022 | PG genehmigt am 10.01.2022 |
| 1 STATUSEINGABE: | |
| 1 = keine Anforderung | |
| 2 = geringfügige Abweichung | |
| 3 = Eingriffe notwendig | |



| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| BS1 | | Adolf-Kolping-Str. 11 | Fertigstellung geplant: Q2/2023 |
| EDV-Verkabelung | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2023 |
| Gremien: Referent: interne PG | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 486.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 486.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | Ausführung (LP 8) | 10% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 25.07.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 20.04.2022

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---|
| Freiherr-von-Icksstatt-Realschule | | Von-der-Tann-Straße 1 | Fertigstellung geplant: Q2/2023 |
| EDV-Verkabelung | | | Fertigstellung Prognose: Q2/2023 |
| Gremien: Referent: interne PG | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 454.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 454.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | Ausführung (LP 8) | 40% | Hauptbau zu 75% fertig Erweiterungsbau 0% |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 25.07.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 27.04.2022

| | | | |
|--|---------------------------|------|----------------------------------|
| GS-Etting | | | Fertigstellung geplant: Q3/2023 |
| EDV-Verkabelung und Elektrosanierung im Altbau | | | Fertigstellung Prognose: Q3/2023 |
| Gremien: Beschlussvorlage V0468/22 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 880.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| 880.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 25.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 13.07.2022
V0468/22

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Katharinen Gymnasium | | Jesuitenstrasse 10 | Fertigstellung geplant: Q4/2024 |
| EDV-Verkabelung und Brandmeldeanlage | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2024 |
| Gremien: FPA Beschlussvorlage V0471/22 | Planung (LP 1-4) | 30% | |
| 1.382.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| 1.382.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 31.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 13.07.2022
EDV Verkabelung muss wegen der Förderung spätestens Q1/2024 abgeschlossen werden.
Abstimmung wegen Denkmalschutz und Urheberrecht laufen gerade

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| GS Mailing | | Regensburgerstr. 250 | Fertigstellung geplant: Q4/2023 |
| EDV, ELT Sanierung und Erneuerung BMA | | | Fertigstellung Prognose: Q4/2023 |
| Gremien: FPA V0482/22 ; Projekktg. | Planung (LP 1-4) | 50% | |
| 1.157.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 25.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 13.07.2022
EDV Verkabelung muss wegen der Förderung spätestens Q1/2024 abgeschlossen werden.

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße) | | Münchener Str. 65 | Fertigstellung geplant: 2021 |
| Umbau Bestandsgebäude für kooperativen Ganztag | | | Fertigstellung: Q3/2021 |
| Gremien: SIR V0811/17 und Interne PG: V0033/20 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 328.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 328.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | Ausführung (LP 8) | 100% | Abarbeitung Mängel |
| | - € | | |
| | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

Interne Projektgenehmigung



| Erneuerung Medientechnik großer Sitzungssaal | | Rathausplatz 4 | Fertigstellung geplant: Q3/2022 |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Gremien: SIR Beschlussvorlage V0819/21 | | Planung (LP 1-4) | Fertigstellung Prognose: Q4/2022 |
| 891.500,00 € | Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | |
| 847.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| 44.500,00 € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |

| Stand | 13.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

PG genehmigt am 28.10.2021
 Abstimmung wegen Lichtplanung laufen gerade

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
- 2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro**
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen**
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



| Ludwigstraße - Fußgängerzone | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2022 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------|------|
| Gremien: Stadtrat: V0479/17/1 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: | | |
| 7.400.000,00 € | Ausführungsgenehmigung | 100% | lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem | | |
| 7.900.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 50% | | | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 50% BA I + II fertiggestellt | | | |

| Stand | 19.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Gabelsbergerstr. | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2022 | 2022 |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| von Etinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW) | | | | | |
| Gremien: V0978/22 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: | | |
| 750.000,00 € | Kostenannahme (+/- 30 %) | 100% | | | |
| 750.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 0% Kostenberechnung höher als Kostenannahme | | | |

| Stand | 12.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Windberger Str. / Am Konkordiaweiher | | Deckenerneuerung / Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2023 | 2023 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW) | | | | | |
| Gremien: PG V1026/21 vom 11.11.2021 | Planung (LP 1-4) | 50% BZA-Vorstellung ist erfolgt | Fertigstellung Prognose: | | |
| 950.000,00 € | Kostenannahme (+/- 30 %) | 0% | | | |
| 950.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 0% | | | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 0% Kosten beinhalten Fahrbahn-/ Gehwegsanierung und RW-Ausbau | | | |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| OU Eting - Vierstreifiger Ausbau | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | Ende 2018 | 10 / 2018 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| BA 3 | | | | | |
| Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0838/19 | Planung (LP 1-4) | 100% Kosten BA3 lt. Ergä. PG V0838/19=11,4 Mio € v. 24.10.19 | Fertigstellung: | | |
| 11.400.000,00 € | Ergä. Projektgenehmigung | 100% | | | |
| 11.400.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 100% BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen. SR wird geprüft | | | |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| OU Eting - Vierstreifiger Ausbau | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | Ende 2019 | 04 / 2021 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| BA 4 | | | | | |
| Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0839/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: | | |
| 17.700.000,00 € | Ergä. Projektgenehmigung | 100% | | | |
| 17.700.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 100% BA 4 abgeschlossen. SR wird geprüft | | | |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---|
| OU Eitting - Vierstreifiger Ausbau | | Ausbau | Fertigstellung geplant: ? |
| BA 1 + BA 2 | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 70% | Genehmigungsplanung offen, evtl. Planfeststellungsverfahren notwendig |
| 25.000.000,00 € | Kostenannahme (+-30 %) | 0% | BA 1 zurückgestellt |
| | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 15.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| BG Samhof | | Neubau | Fertigstellung geplant: 2025 |
| Erschließungsstraßen | | | Fertigstellung: |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 2.050.000,00 € | Kostenannahme (+-30 %) | 0% | |
| | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--|
| BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach | | Neubau | Fertigstellung geplant: ? |
| Erschließungsstraßen | | | Fertigstellung: |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 0% | |
| 1.000.000,00 € | Kostenannahme (+-30 %) | 0% | |
| | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | B-Planverfahren noch nicht abgeschlossen |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| BG Steinbuckl (509) - Eitting | | Neubau | Fertigstellung geplant: 2024 |
| Erschließungsstraßen | | | Fertigstellung: |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 3.550.000,00 € | Kostenannahme (+-30 %) | 80% | |
| | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--|
| BG südlich Haunwöhr | | Neubau | Fertigstellung geplant: 06 / 2019 |
| beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen | | | Fertigstellung: 12 / 2019 |
| Gremien: Stadtrat: V0014/18 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.150.000,00 € | Projektgenehmigung | 100% | |
| 1.150.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 100% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | Ausführung (LP 8) | 100% | Maßnahme abgeschlossen, SR ist geprüft, Restleistung Gartenamt |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 100% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 15.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------|---|------|------|
| 11 | BG Unserherrn Nord / Mauseäcker | | Neubau | Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: | 2022 | |
| | Erschließungsstraßen | | | | | |
| | Gremien: V0378/20 | Planung (LP 1-4) | | | | 100% |
| | 1.450.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | | | | 100% |
| | 1.200.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | | | | 100% |
| 250.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 80% | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------|---|--------------|-----|
| 12 | BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V | | Neubau | Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: | 2022 2023 | |
| | Erschließungsstraßen | | | | | |
| | Gremien: | Planung (LP 1-4) | | | | 85% |
| | 2.800.000,00 € Kostenannahme (+/- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | | | | 60% |
| | 2.450.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | | | | 90% |
| 350.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 31.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------|---|--------------|------|
| 13 | Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD | | Ausbau | Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: | 2020 2023 | |
| | FB + RW + GW + Platz | | | | | |
| | Gremien: ergänzende PG V282/20 | Planung (LP 1-4) | | | | 100% |
| | 9.075.000,00 € Ergä. Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | | | | 95% |
| | 9.075.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | | | | 75% |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 75% | | | | |
| Städtebauförderung für den Straßenbereich: ca. 780.000 € | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 31.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|---|------|------|
| 14 | Anschluss Schneller Weg | | Neubau / Ausbau | Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: | 2025 | |
| | FB + RW + GW | | | | | |
| | Gremien: Ergänz. PG V0267/19 | Planung (LP 1-4) | | | | 100% |
| | 18.400.000,00 € Ergä. Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | | | | 70% |
| | 18.400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | | | | 7% |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 7% | | | | |
| Straßenbrücke über Au gruben (BW 335) abgeschlossen | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 15.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---|---|-----|
| 15 | Audi-Südtring | | Neubau / Ausbau | Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: | ? | |
| | FB + RW + GW | | | | | |
| | Gremien: Stadtrat: V0144/13 | Planung (LP 1-4) | | | | 50% |
| | - € Grundsatzbeschluss | Ausführungsplanung (LP 5) | | | | 0% |
| | 22.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | | | | 0% |
| Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | | | |
| Kostenentwicklung unverändert | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 15.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| Eriagstraße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2019 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Franziskanerwasser bis Käberschüttstraße (FB + RW + GW) | | | Fertigstellung Prognose: | 09 / 2019 |
| Gremien: Stadtrat: V0421/15 | | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.150.000,00 € | Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 1.000.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | erhöhte Kosten aufgrund bestehender Leitungen (Sparten) |
| 150.000,00 € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | Straßenbau abgerechnet: VMG Ampel 47512.34 € Auftrag offen |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Hindenburgstraße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Eitinger Straße bis Ringlerstraße (FB) | | | Fertigstellung Prognose: | |
| Gremien: | | Planung (LP 1-4) | 100% | Spartenträger arbeiten in 2023 und 2024 |
| 1.500.000,00 € | Kostenannahme (+-30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 40% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| Stand | 13.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung) | | Neubau | Fertigstellung geplant: | 2022 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| RW + GW | | | Fertigstellung Prognose: | 2023 |
| Gremien: FPA: V0870/18 | | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 390.000,00 € | Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 50% | |
| 470.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | Zustimmung von Freistaat Bayern und Autobahndirektion liegt vor |
| - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| Stand | 14.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle | | Neubau | Fertigstellung geplant: | 2023 |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Ersatzneubau | | | Fertigstellung Prognose: | |
| Gremien: FPA: V0823/17 | | Planung (LP 1-4) | 40% | |
| 325.000,00 € | Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | Ausführung scheitert derzeit am Grunderwerb |

| Stand | 13.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Berliner Straße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: | 2020 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB | | | Fertigstellung Prognose: | 06 / 2020 |
| Gremien: Stadtrat: PG V0936/19 | | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 570.000,00 € | Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 396.106,72 € | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | Ausschreibungsergebnis erheblich günstiger |
| 173.893,28 € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | abgerechnet |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| Erlertstraße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB | | | 2021 |
| Gremien: Stadtrat: PG V0936/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: 2021 |
| 350.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 565.242,29 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | Ausschreibungsergebnis höher und Anpassung Straßenbeleuchtung erforderlich. Entsorgungskosten ca. 50.000 € |
| - | Ausführung (LP 8) | 100% | abgerechnet; ergänzende Projektgenehmigung geplant |
| 215.242,29 € | Mehr- / Minderkosten | 100% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Ringlerstraße - 2. BA | | Ausbau / Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Hindenburgstr. - Manisastr. | | | 2022 |
| Gremien: PG V1026/21 vom 11.11.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: 2022 |
| 600.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 650.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| - | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| 50.000,00 € | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Goethestraße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Schillersstraße - Gutenbergstraße | | | 2023/2024 |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 0% | Fertigstellung Prognose: |
| 1.300.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| - | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| - | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 0% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Ringseestraße (Weningstraße) | | Ausbau | Fertigstellung geplant: |
|---|---------------------------|--------|---|
| DB-Unterführung bis Hollarstraße BA I + BA II | | | 2021 |
| Gremien: Stadtrat: PG V719/20 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: 2021 |
| 660.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 454.287,39 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | Ausschreibungsergebnis günstiger als veranschlagt |
| 205.712,61 € | Ausführung (LP 8) | 100% | abgerechnet |
| - | Mehr- / Minderkosten | 100% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Schröplerstraße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| (Kothauerstr. - Feselenstr. nur Ostseite) | | | 2022 |
| Gremien: Stadtrat: V719/20 u. V0280/22 | Planung (LP 1-4) | 100% | Fertigstellung Prognose: 2022 |
| 642.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| 580.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| 62.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 10% | |
| - | Mehr- / Minderkosten | 10% | |

| Stand | 12.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|---|
| Unterhaunstädter Weg | | Ausbau | Fertigstellung geplant: 2023 |
| Römerstr. - Georgstr. | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 1.800.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 60% | PG steht noch aus |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | Die im Vorfeld zu erledigenden Spartenmaßnahmen stehen noch aus |
| - € | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|
| Unteranger | | Ausbau | Fertigstellung geplant: 2021 |
| Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: Stadtrat: PG V0936/19 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 380.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | Beleuchtung 42.722,79 €; Entsorgung 166.065,38 € |
| 931.875,68 € | Vergabe (LP 6-7) | 100% | Mehrkosten wegen erforderlichem Vollausbau statt geplanter Deckensanierung aufgrund Neubau der Sparten Gas, Wasser, |
| 551.875,68 € | Ausführung (LP 8) | 100% | abgerechnet; ergänzende Projektgenehmigung geplant |
| - | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 08.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|
| Asamstraße | | Neubau | Fertigstellung geplant: 2023/2024 |
| Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: Stadtrat: GB V0031/20 | Planung (LP 1-4) | 30% | Grundsatzbeschluss |
| 2.100.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| 2.925.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 0% | Kostenberechnung auf Basis Zuwendungsantrag |
| 825.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|--|
| Schillerstraße | | Neubau | Fertigstellung geplant: 2025/2026 |
| Stadtrat: GB V0020/20 | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: Stadtrat: GB V0020/20 | Planung (LP 1-4) | 30% | Grundsatzbeschluss |
| 4.500.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| 3.800.000,00 € | Vergabe (LP 6-7) | 0% | Kostenberechnung für Teilausbau Nürnberger Str./Goethestr. |
| 700.000,00 € | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Fauststraße | | Straßsenentwässerung | Fertigstellung geplant: 2023 |
| Zone I (Fauststr.67-Einmündung Auf der Höhe) | | | Fertigstellung Prognose: |
| Gremien: Stadtrat V0453/22 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| 505.000,00 € | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Ausführung (LP 8) | 0% | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 14.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| 31 | Fauststraße | | Straßenentwässerung | | Fertigstellung geplant: | 2023 |
| | Zone II - Phase I (Höhe Sportplatz) | | | | Fertigstellung | |
| | Gremien: erg. PG vom 28.12.2020 und Stad | | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| | 604.245,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 90% | | |
| | | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 14.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| 32 | Fauststraße | | Straßenentwässerung | | Fertigstellung geplant: | 2023 |
| | Zone II - Phase II (Sportplatz-Fauststr.74) | | | | Fertigstellung | |
| | Gremien: Stadtrat V0453/22 | | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| | 268.755,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | |
| | | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 14.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| 33 | Schrobenhausener Straße | | Straßenentwässerung | | Fertigstellung geplant: | 2024 |
| | Zone III (Kreisverkehr-bis ca.Beim Schmalzbuckel 13) | | | | Fertigstellung | |
| | Gremien: Stadtrat V0453/22 | | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| | 429.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | |
| | | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 14.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| 34 | Schrobenhausener Straße | | Straßenentwässerung | | Fertigstellung geplant: | 2025 |
| | Zone IV (Beim Schmalzbuckel 13-Schrobenhausenerstr. 137) | | | | Fertigstellung | |
| | Gremien: Stadtrat V0453/22 | | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| | 799.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | |
| | | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 14.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|
| 35 | Kelheimer-Straße/Schlosslände | | Neubau Deckensanierung | | Fertigstellung geplant: | 2022 |
| | TG-Ausfahrt - Regensburger Str. | | | | Fertigstellung | 2023 |
| | Gremien: PG V1026/21 vom 11.11.2021 | | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| | 600.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | | |
| | | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 08.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| Harderstraße | | Deckenerneuerung | | Fertigstellung geplant: | |
|---|---------------------------|------------------|----------|-------------------------|------|
| Nördl. Ringstraße - Esplanade | | | | 2022/2023 | |
| Gremien: PG V/1026/21 vom 11.11.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | | Fertigstellung | 2022 |
| 800.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | | Prognose: | |
| 550.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | | | |
| 250.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | SR fehlt | | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Ettinger Straße | | Deckensanierung | | Fertigstellung geplant: | |
|---|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------|------|
| Lachnerstraße - Hindenburgstraße | | | | 2023 | |
| Gremien: PG intern vom 20.06.2022 | Planung (LP 1-4) | 100% | | Fertigstellung | 2022 |
| 500.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | | Prognose: | |
| 400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | | | |
| 100.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | SR fehlt | | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Unterer Taubentalweg | | Deckensanierung | | Fertigstellung geplant: | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------------|--|
| Lessingstraße - Oberer Taubentalweg | | | | 2023 | |
| Gremien: PG V/1026/21 vom 11.11.2021 | Planung (LP 1-4) | 50% | | Fertigstellung | |
| 400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | Prognose: | |
| Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Unterer Taubentalweg | | Deckensanierung | | Fertigstellung geplant: | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------------|--|
| Feldkirchener Straße - Lessingstraße | | | | 2022 | |
| Gremien: PG V/1026/21 vom 11.11.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | | Fertigstellung | |
| 350.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | Prognose: | |
| Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Schlosslände | | Neubau | | Fertigstellung geplant: | |
|--|---------------------------|--------|--|-------------------------|------|
| östlich Roßmühlstraße | | | | 2023 | |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 15% | | Fertigstellung | 2024 |
| 1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | Prognose: | |
| Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | | |
| - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | | |

| Stand | 31.08.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| Kleiststraße / Oberer Grasweg / Hofmillerstr. | | Ausbau | Fertigstellung geplant: |
|--|---|--|-------------------------|
| 41 | Gremien: FPA: V40/1/20 | Planung (LP 1-4) | 2021 |
| | 1.500.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 2022 |
| | 820.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| | 680.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |
| | | 50% Teil der Kosten trägt INKB für Neubau der Kanäle, SR fehlt | |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Schillerbrücke / Schlosslände Erneuerung Slipanlage | | Neubau | Fertigstellung geplant: |
|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 42 | Gremien: erg. PG vom 07.06.2021 | Planung (LP 1-4) | 2021 |
| | 550.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 2022 |
| | 550.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| | - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |
| | | 80% SR fehlt | |

| Stand | 13.08.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Dreizehnerstraße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 43 | Gremien: | Planung (LP 1-4) | 2024 |
| | 400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| | - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |
| | | 0% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Esplanade Proviantstr. - Heydeckstr. | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 44 | Gremien: | Planung (LP 1-4) | 2023 |
| | 520.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| | - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |
| | | 0% | |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Friedrichshofener Straße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 45 | Gremien: | Planung (LP 1-4) | 2024 |
| | 1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | |
| | - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | |
| | | 50% | |

| Stand | 13.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|--|------|
| Eichenwaldstraße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2024 |
| Hangstraße - Gerolfstraße | | | Fertigstellung Prognose: | |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | 100% ab Sept. 22 Spartensanierung -> Straßenbau ab Juni 23 | |
| 2.000.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | 70% | PG steht noch aus. BZA Vorstellung im Oktober 22 | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------|
| Erschließung Gießereigelände | | Neubau | Fertigstellung geplant: | 2023 |
| | | | Fertigstellung Prognose: | 2023 |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| 6.000.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | 100% | | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 75% | Abwicklung und Abrechnung über IFG | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| Schillerbrücke | | Sanierung | Fertigstellung geplant: | 2025 |
| | | | Fertigstellung Prognose: | |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 5% | | |
| 2.100.000,00 € | Kostenannahme (+- 30 %) | 0% | | |
| | Kostenprognose / -feststellung | 0% | | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 0% | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| Anzengruberstr./Roseggerstr./Hebbelstraße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2022 |
| | | | Fertigstellung Prognose: | 2022 |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| 350.000,00 € | IPG vom 12.06.2020 | 100% | | |
| | Projektgenehmigung | 100% | | |
| 350.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | |
| - € | Mehr- / Minderkosten | 100% | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| Oberstimmer Straße | | Ausbau | Fertigstellung geplant: | 2022 |
| von Karlskroner Straße bis Windener Straße | | | Fertigstellung Prognose: | 2021 |
| Gremien: | Planung (LP 1-4) | 100% | | |
| 650.000,00 € | FPA V0246/21 | 100% | | |
| | Projektgenehmigung | 100% | | |
| 555.000,00 € | Kostenprognose / -feststellung | 100% | | |
| 95.000,00 € | Mehr- / Minderkosten | 100% | Maßnahme abgeschlossen | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 31.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 13.08.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 12.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| Peisserstraße | | Ausbau + Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: | 2021 |
|----------------------|---|---|-------------------------|-----------|
| 51 | Gremien: IPG vom 26.10.2020 | Planung (LP 1-4) | 100% | 05 / 2021 |
| | 513.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| | 454.846,63 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | 58.153,37 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | |
| | | Ausschreibung günstiger als Kostenschätzung | | |
| | | Maßnahme abgeschlossen, SR wird geprüft | | |

| "Am Auwaldsee" | | Ausbau + Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: | 2021 |
|-----------------------|---|---|-------------------------|-----------|
| 52 | Gremien: IPG vom 04.12.2020 / 09.07.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | 06 / 2021 |
| | 628.000,00 € Kostenannahme (+/- 30 %) | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| | 691.449,40 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | 63.449,40 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | |
| | | Mehrkosten für Bodenentsorgung | | |
| | | Maßnahme fertiggestellt, SR ist geprüft | | |

| Südost-Spange BA 1+2 | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: | 2021 |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|------|
| 53 | Klein-Salvator-Straße bis Messerschmittstraße | | | 2022 |
| | Gremien: IPG vom 30.09.2020 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| | 560.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| | 670.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| 110.000,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | | |
| | | Ausschreibungsergebnis höher | | |
| | | SR fehlt; ergänzende Projektgenehmigung geplant | | |

| Pascalstraße und Maria-Goeppert-Straße | | Deckenerneuerung | Fertigstellung geplant: | 2021 |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|------|
| 54 | Gremien: IPG v. 04.03.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | 2021 |
| | 583.100,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| | 450.000,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | 133.100,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 100% | |
| | | Ausschreibungsergebnis günstiger | | |
| | | SR in Prüfung | | |

| Johannesstraße FB + GW | | Sanierung | Fertigstellung geplant: | 2022/2023 |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 55 | Gremien: IPG v. 04.03.2021 | Planung (LP 1-4) | 100% | |
| | 480.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 100% | |
| | 499.415,00 € Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 100% | |
| | 19.415,00 € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 10% | |

| Stand | 15.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Stand | 20.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Stand | 08.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| Stand | 12.09.2022 |
|-------|-----------------------------|
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |



| BG Donautower an der Saturnarena | | Neubau | Fertigstellung geplant: | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|------|
| 56 | Gremien: | Planung (LP 1-4) | 30% | | |
| | 500.000,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | | |
| | - € Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | | |

| Brücke Mitterschüttweg über Ludlgraben | | Ersatzneubau | Fertigstellung geplant: | 2023 |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| 57 | Gremien: i.P.G v. 14.07.2022 | Planung (LP 1-4) | 0% | |
| | 71.750,00 € Projektgenehmigung | Ausführungsplanung (LP 5) | 0% | |
| | Kostenprognose / -feststellung | Vergabe (LP 6-7) | 0% | |
| | Mehr- / Minderkosten | Ausführung (LP 8) | 0% | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 19.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Stand | 05.09.2022 |
| 1 | STATUSEINGABE: |
| 1 | 1 = keine Anforderung |
| 1 | 2 = geringfügige Abweichung |
| 1 | 3 = Eingriffe notwendig |

FB = Fahrbahnbelag

Legende:

Neubau

Deckenerneuerung

Ausbau

GW = Gehwege

RW = Radwege

Sanierung

Straßenentwässerung

Brückenabbruch

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen

Halbjahresbericht zur Abarbeitung von Mängelmeldungen an städtischen Gebäuden

Alle Angaben gelten zum genannten Betrachtungszeitraum inkl. Untervorgänge
 Vorgangsgarten Instandsetzung;Mangel
 Abteilungen Alle

Betrachtungszeitraum von 01.12.2021

bis 30.09.2022

| Gebäudekategorie | Geprüfte Fläche | Gebäudeanzahl | Mängelmeldungen im Betrachtungszeitraum | | | | | | Haushalt | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | Neue Mängelmeldungen im Betrachtungszeitraum | | | Am Stichtag offene Mängelmeldungen oder in Bearbeitung | | | Abgearbeitete Mängelmeldungen | | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Von der Erfassung in IMS bis zum Status "Auftrag ausgeführt") | | Kosten je m2 NRF | | Im Vorjahr verausgabte Mittel | Haushaltsmittelbindung im lfd. Jahr | Im lfd. Jahr bereits ausgegebene Mittel |
| | | | Alle | Sicherheitsrelevant | Betriebsrelevant | Alle | Sicherheitsrelevant | Betriebsrelevant | Alle | Sicherheitsrelevant | Betriebsrelevant | im vergangenen Jahr | im laufenden Jahr | Euro | | | |
| | m² NRF | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | KT | KT | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 01 Schulgebäude | 244.211 | 113 | 1.900 | 394 | 372 | 651 | 209 | 96 | 1.249 | 43,83 | 46,94 | 39,79 | 8,73 | 7,61 | 2.130.918,15 | 1.283.064,26 | 1.859.426,78 |
| 02 Kindertagesstätte | 28.611 | 53 | 565 | 102 | 122 | 174 | 41 | 26 | 391 | 34,02 | 32,62 | 37,72 | 9,28 | 8,68 | 265.378,50 | 153.890,01 | 248.364,67 |
| 03 Jugendeinrichtung | 6.693 | 10 | 93 | 16 | 21 | 27 | 4 | 5 | 66 | 37,76 | 35,70 | 47,18 | 22,63 | 8,19 | 151.466,63 | 50.308,52 | 54.818,78 |
| 04 Museum | 15.022 | 18 | 164 | 84 | 17 | 75 | 47 | 5 | 89 | 37,29 | 30,01 | 55,46 | 7,28 | 26,35 | 109.349,77 | 440.347,52 | 395.808,74 |
| 05 Sonstige kulturelle oder religiöse Einrichtung | 32.839 | 27 | 223 | 37 | 36 | 56 | 21 | 5 | 167 | 29,30 | 46,69 | 26,58 | 8,15 | 4,06 | 267.798,21 | 65.078,23 | 133.258,14 |
| 06 Verwaltungsgebäude | 41.788 | 44 | 833 | 62 | 111 | 159 | 30 | 16 | 674 | 20,60 | 28,32 | 20,57 | 7,50 | 7,82 | 313.558,09 | 197.491,81 | 326.684,49 |
| 07 Feuerwehrgebäude | 12.383 | 21 | 104 | 9 | 21 | 39 | 6 | 8 | 65 | 45,63 | 62,61 | 51,26 | 32,75 | 31,80 | 405.479,66 | 191.111,47 | 393.801,27 |
| 08 Friedhofsgebäude | 5.738 | 17 | 106 | 1 | 12 | 49 | 0 | 4 | 57 | 80,56 | 65,05 | 97,54 | 70,95 | 51,67 | 407.111,88 | 151.177,90 | 296.492,55 |
| 09 Bezirkssportanlage | 25.692 | 14 | 233 | 39 | 61 | 61 | 22 | 11 | 172 | 40,33 | 44,90 | 35,87 | 15,96 | 11,73 | 410.099,27 | 186.555,69 | 301.480,27 |
| 10 Sportgebäude | 31.697 | 37 | 309 | 41 | 50 | 104 | 18 | 14 | 205 | 44,72 | 58,03 | 43,64 | 11,30 | 10,10 | 358.106,51 | 179.417,33 | 319.996,23 |
| 11 Vereinsgebäude | 869 | 29 | 20 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26,75 | 27,97 | 21,77 | 27,48 | 28,70 | 23.883,16 | 17.300,00 | 24.941,15 |
| 12 Wohngebäude | 1.479 | 25 | 58 | 4 | 7 | 17 | 2 | 3 | 41 | 48,63 | 56,92 | 28,30 | 22,66 | 45,93 | 33.524,71 | 65.271,80 | 67.933,25 |
| 13 Gewerbegebäude | 298 | 33 | 50 | 1 | 10 | 15 | 1 | 4 | 35 | 31,46 | 0,00 | 26,91 | 311,60 | 60,36 | 92.757,88 | 21.500,00 | 17.969,03 |
| 14 Lager, Garage | 18.266 | 109 | 51 | 17 | 4 | 20 | 10 | 2 | 31 | 57,18 | 31,43 | 16,48 | 5,17 | 3,18 | 94.396,67 | 43.800,00 | 58.088,58 |
| 15 Werkstatt | 8.168 | 12 | 40 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | 26 | 48,74 | 36,98 | 65,96 | 10,38 | 11,98 | 84.806,87 | 23.766,00 | 97.875,96 |
| 16 Hort | 502 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57,34 | 75,86 | 38,81 | 186,43 | 21,02 | 93.587,32 | 27.000,00 | 10.549,57 |
| 17 WC-Anlage | 445 | 13 | 74 | 2 | 16 | 13 | 0 | 2 | 61 | 35,23 | 44,29 | 45,97 | 46,51 | 55,64 | 20.677,03 | 9.205,00 | 24.736,32 |
| 18 Sonstiges Gebäude | 1.309 | 74 | 54 | 6 | 5 | 23 | 3 | 1 | 31 | 36,71 | 19,35 | 18,84 | 107,53 | 224,63 | 140.726,36 | 81.411,67 | 293.968,04 |
| 19 Not- und Asylbewerberunterkünfte | 653 | 105 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 69,94 | 0,00 | 49,89 | 15,28 | 67,83 | 9.979,55 | 3.680,00 | 44.300,97 |
| Alle Gebäude | 476.661 | 755 | 4.888 | 824 | 887 | 1.512 | 418 | 211 | 3.376 | 43,47 | 39,14 | 40,45 | 11,36 | 10,43 | 5.413.606,22 | 3.191.377,21 | 4.970.494,79 |