



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

1	Ludwigstraße - Fußgängerzone		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose: 2023	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1 v. 27.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	7.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	90%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem	
	7.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	40%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	20%	Baubeginn: Mai 2018	
2	Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung Prognose: 10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17 v. 26.04.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.200.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger, SR fehlt	
3	Hbf-Steg, Abbruch		Brückenabbruch		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung Prognose: 2019	
	Gremien: FPA: V0981/17 v. 01.02.18		Planung (LP 1-4)	90%	nach Absprache mit Bahn	
	590.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	60%		
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Submission: 21.06.2018 > keine Vergabe, da Angebot	
	- 110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	unwirtschaftlich > neue Ausschreibung	
4	Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung Prognose: 08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	260.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle soll vermieden werden	
	260.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Auftrag erteilt	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

5	Glacisbrücke		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 10 / 2018	
					Fertigstellung Prognose: 11 / 2018	
	Gremien: FPA: V0414/17 v. 20.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	345.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	445.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	70%	Ausschreibungsergebnis höher	

6	Gabelsbergerstr. von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	50%		
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

7	Jahnstraße von Friedhofstr. - Schloszlände (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung Prognose: 07 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Mehrkosten wegen: - zusätzlicher Arbeiten für Rad- und Gehwege - Bauzeitverschiebung wg. Hallenbadabriss (Wochenend-/Nachtarbeit/Ferienzeit) - Aufteilung der Baustelle in mehrere Abschnitte	

8	Hauwöhrer Str. Eigenheimstr. - Hagauer Str. (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung Prognose: 05 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	210.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	140.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen.	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

9	Manchinger Str.		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2018
	Kaserneneinfahrt - Schütterlettenweg (FB)				Fertigstellung Prognose: 05 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%	
	680.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	595.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	85.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
10	Moosweg		Ausbau		Fertigstellung geplant: 11 / 2017
	Alter Buxheimer Weg - Brücke (FB)				Fertigstellung Prognose: 11 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	390.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	390.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibung günstiger, SR fehlt, Abrechnung Entsorgung Aushub fehlt
11	Sambergerstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
	FB + GW				Fertigstellung Prognose: Ende 2019
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019
	600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- 50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
12	Sandtnerstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
	FB + GW				Fertigstellung Prognose: 11 / 2018
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%	Ausschreibungsergebnis höher



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

13	Sandrartstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung Prognose: 11 / 2018
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	270.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	380.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher
-	110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%	
14	Windberger Str. / Am Konkordiaweiher Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)		Deckenerneuerung + Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	50%	Antwort von BZA steht noch aus
	530.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
15	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2023
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0144/13; V0502/15		Planung (LP 1-4)	60%	Kosten BA3 lt. PG V0502/15 = 7,4 Mio € Kosten BA4 lt. PG V0333/17 = 12,35 Mio € v. 22.06.17
	35.000.000,00 €	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%	
	35.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	35%	Bau BA 3 abgeschlossen, BA 4 läuft
16	Unterführung Nordtangente		Neubau		Fertigstellung geplant: 12 / 2015
					Fertigstellung Prognose: 06 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0600/13		Planung (LP 1-4)	100%	
	5.000.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	6.500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	1.500.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

17	BG Friedrichshofen West		Neubau		Fertigstellung geplant: Frühj. 2016	
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose: 05 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V036/14		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.800.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.800.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR Straßenbegleitgrün und Weiterverrechnung an INKB / StW fehlt		
18	BG Oberhaunstadt (Kreuzäcker)		Neubau		Fertigstellung geplant: Ende 2017	
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose: 09 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0027/17 / V0544/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Restarbeiten		
19	BG "Am Kirchsteig"		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2017	
	(Hagau-Süd) Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose: 12 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0828/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.000.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%	SR ungeprüft (Nacharbeiten offen)		
20	BG südlich Haunwöhr		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2019	
	beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.150.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

21	R+G Oberstimmer Straße mit Brücke inkl. Brückenneubau		Neubau		Fertigstellung geplant: 05 / 2017
					Fertigstellung Prognose: 08 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0309/15		Planung (LP 1-4)	100%	
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	1.800.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis Brücke, Gründung, zusätzl. Arbeiten
	- 400.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR ungeprüft	
22	R+G Regensburger Straße Käthe-Kruse-Straße - B16a (bis Stadtgrenze) (inkl. 2 Brücken)		Neubau		Fertigstellung geplant: 04 / 2018
					Fertigstellung Prognose: KW 40 / 2018
	Gremien: FPA: V0420/16		Planung (LP 1-4)	100%	mit Landkreis Eichstätt
	420.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	550.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher
	- 130.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	98%	Mehrkosten aufgrund aufwendigerer Gründung der Brücken	
23	Niederfelder Straße /Rothenturmer Straße Ausbau Radweg (BAB-Brücke)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 10 / 2017
					Fertigstellung Prognose: 04 / 2018
	Gremien: FPA: V0015/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	500.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	450.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	50.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis; Maßnahme abgeschlossen.	
24	Donaulände Peisserstraße (Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung Prognose: IV.Qu. / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	550.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	550.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Baubeginn: Oktober 2018	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

25	Maximilianstraße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2019	
	Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)				Fertigstellung Prognose: 09 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	490.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	520.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 30.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt		
26	Goethestraße Nord, östl. Geibelstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
	RW + GW				Fertigstellung Prognose: 10 / 2018	
	Gremien: FPA: V0728/17 v. 30.11.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	310.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	420.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 110.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	35%	Baubeginn: August 2018, Nachträge Stadtwerke, Ausschreibungsergebnis höher		
27	Gustav-Adolf-Straße		Neubau		Fertigstellung geplant: 09 / 2017	
	Lindberghstr./Maximilianstraße (RW + GW)				Fertigstellung Prognose: 12 / 2017	
	Gremien: FPA: V0784/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	300.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	270.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	30.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis, SR ungeprüft		
28	Erchanstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 08 / 2017	
	FB + GW				Fertigstellung Prognose: 11 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0813/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	816.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	FB-Verbreiterung auf Wunsch StR	
	- 184.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Abrechnung Entsorgung Aushub INKB fehlt		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

29	Sebastianstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung Prognose: 12 / 2017	
	Gremien: FPA: V0862/16		Planung (LP 1-4)	100%	in Zusammenarbeit mit INKB	
	460.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	460.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	(Kostenentwicklung unverändert) Abnahme: Dez. 2017 (über INKB), Abrechnung über INKB	
30	Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD FB + RW + GW + Platz		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose: 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0186/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	5.960.000,00 €	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	60%		
	5.960.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
31	Autobahnanschluss IN Süd FB + RW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%		
	3.750.000,00 €	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	95%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	95%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	35%		
32	Anschluss Schneller Weg FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0148/14		Planung (LP 1-4)	100%	Klagen zurückgezogen, Plafe-Beschluss hat Rechtskraft	
	12.800.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	25%	Kosten in PG Stand 2012	
	17.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenprognose Stand 2017	
	- 4.200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Kosten PG bereits von 2012 (allgemeine Preissteigerung), weitere Steigerung u.a. durch Änderungen 1. Tektur i.R.d. PlafeV, Ergänzung Kosten Archäologie und Kampfmittelfreimachung	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

33	Audi-Südring FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2025	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- € Grundsatzbeschluss		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	22.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	(Kostenentwicklung unverändert)		
34	Eriagstraße Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	750.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	90%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	10%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	abhängig vom IN Campus		
35	BG Unsernherrn "Mauseäcker" Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.100.000,00 € Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	B-Plan noch nicht beschlossen		
36	Waldeysenstraße Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	75%		
	450.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018**

37	Wilhelm-Busch-Str. / Borchestr. / Schwanenstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
	Kreisverkehr (FB + RW + GW)				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0191/18		Planung (LP 1-4)	100%	
	380.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	

38	Hindenburgstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
	FB				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	600.000,00 €		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	

39	Georgstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020
	FB + GW				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	90%	
	700.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	

40	Härtingerstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020
	FB + GW				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	



PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2018

41	Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung)			Fertigstellung geplant: 2020
	RW + GW			Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:	Planung (LP 1-4)	95%	
	370.000,00 €	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

Legende:

Neubau	FB	Fahrbahnbelag
Deckenerneuerung	GW	Gehwege
Ausbau	RW	Radwege
Brückenabbruch		