



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

1	<b>Ludwigstraße - Fußgängerzone</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:	2025	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1		Planung (LP 1-4)	100%			
	7.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem		
	7.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	45%			
-	500.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	40%	Baubeginn: April 2018		
2	<b>Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2018	
					Fertigstellung:	10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17		Planung (LP 1-4)	100%			
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	950.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger		
	450.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung Gartenamt fehlt > Pflegearbeiten laufen		
3	<b>Hbf-Steg, Abbruch</b>		<b>Brückenabbruch</b>		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:	2021	
	Gremien: FPA: V0981/17		Planung (LP 1-4)	90%	nach Absprache mit Bahn		
	590.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%			
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Submission: 21.06.2018 > keine Vergabe, da Angebot		
-	110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	unwirtschaftlich > neue Ausschreibung 2020/2021		
4	<b>Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2017	
					Fertigstellung:	08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%			
	260.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle wurde vermieden.		
	360.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Kostenmehrung aufgrund Entsorgung Aushub + teerh. Materials		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

5	<b>Gabelsbergerstr.</b> von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021/2022
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	Fertigstellung Prognose:
	650.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	750.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- 100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
6	<b>Sambergerstr.</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019
	Gremien: Stadtrat: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung: 04 / 2020
	575.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Vergabe Bauleistungen V0547/19 = 683.000 €
	660.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019
	- 85.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Entsorgung Erdaushub SR wird geprüft
7	<b>Windberger Str. / Am Konkordiaweiher</b> Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)		<b>Deckenerneuerung / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2022
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	Fertigstellung Prognose:
	950.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	BZA-Vorstellung ist erfolgt
	950.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	PG wird 2021 erstellt.
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Kosten beinhalten Fahrbahn-/ Gehwegsanierung und RW-Ausbau
8	<b>OU Etting - Vierstreifiger Ausbau</b> BA 3		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: Ende 2018
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0838/19		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung: 10 / 2018
	11.400.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Kosten BA3 lt. Ergä. PG V0838/19=11,4 Mio € v. 24.10.19
	11.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen, SR wird geprüft



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

9	<b>OU Etting - Vierstreifiger Ausbau</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: Ende 2019
	BA 4				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0839/19	Planung (LP 1-4)	100%	Kosten <b>BA4</b> lt. Ergä. PG V0839/19=17,7 Mio € v. 24.10.19	
	<b>17.700.000,00 €</b> Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>17.700.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%	Straßenbau abgeschlossen, Landschaftsbau		
10	<b>OU Etting - Vierstreifiger Ausbau</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: ?
	BA 1 + BA 2				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	70%	Genehmigungsplanung offen, evtl. PlafeV notwendig	
	<b>25.000.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
11	<b>BG Samhof</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	80%		
	<b>2.050.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
12	<b>BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>1.000.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

13	<b>BG Steinbuckl (509) - Etting</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2023
					Fertigstellung:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	80%	
	<b>3.550.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
14	<b>BG südlich Haunwöhr</b> beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 06 / 2019
					Fertigstellung: 12 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0014/18		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>1.150.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>1.150.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
		- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100% Maßnahme abgeschlossen, SR wird geprüft, Restleistung Gartenamt
15	<b>BG Unsernherrn Nord / Mauseäcker</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>1.500.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
16	<b>BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	10%	
	<b>2.800.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

17	<b>Donaulände Peisserstraße</b> (Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)		<b>Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2018
				Fertigstellung: 05 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4) 100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	549.960,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	40,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	Maßnahme abgeschlossen
18	<b>Maximilianstraße</b> Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)		<b>Deckenerneuerung</b>	Fertigstellung geplant: 2019
				Fertigstellung: 09 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4) 100%	
	520.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	520.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	SR fehlt
19	<b>Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD</b> FB + RW + GW + Platz		<b>Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2020
				Fertigstellung Prognose: 2022
	Gremien: ergänzende PG V292/20		Planung (LP 1-4) 100%	
	9.075.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 90%	Städtebauförderung für den Straßenbereich:
	9.075.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 70%	ca. 780.000 €
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 70%	
20	<b>Autobahnanschluss IN Süd</b> FB + RW		<b>Neubau / Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2019
				Fertigstellung Prognose: 2019
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0579/19		Planung (LP 1-4) 100%	Kosten lt. Ergä. PG V 0579/19 v. 25.07.19 = 4,85 Mio. €
	4.850.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	4.600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	250.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	SR fehlt, Einsparungen bei Umverlegung Gas- und FW-Leitung



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

21	<b>Anschluss Schneller Weg</b> FB + RW + GW		<b>Neubau / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2024	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Ergänz. PG V0267/19		Planung (LP 1-4)	100%	Ergä. PG vom 11.04.2020	
	18.400.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	18.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	5%	Ausführung BW 335 läuft	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

22	<b>Audi-Südring</b> FB + RW + GW		<b>Neubau / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- €	Grundsatzbeschluss	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	22.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	<b>(Kostenentwicklung unverändert)</b>	

23	<b>Eriagstraße</b> Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	750.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	kostengünstiger wegen Bau unter Vollsperrung	
	50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR fehlt	

24	<b>Waldeysenstraße</b> Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 06 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt	



25	<b>Hindenburgstraße</b> Ettinger Straße bis Ringlerstraße (FB)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%			
	<b>800.000,00 €</b> Kostenannahme (+30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
26	<b>Georgstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung Prognose:	2020	
	Gremien: FPA: V0680/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	<b>1.120.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	<b>1.120.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
		- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt		
27	<b>Härtingerstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%			
	<b>350.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	<b>350.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
		- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt		
28	<b>Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung)</b> RW + GW		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: FPA:V0870/18		Planung (LP 1-4)	50%	Zustimmung zur Flächenbeanspruchung wurde von Autobahndirektion		
	<b>390.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht erteilt,		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Zustimmung von Freistaat Bayern liegt vor		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

29	<b>Levelingstraße</b> Bushaltestelle		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>300.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30%)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Baubeginn auf unbestimmte Zeit verschoben, da angrenzende Privatbauvorhaben ungeklärt.	
30	<b>Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle</b> Ersatzneubau		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: FPA: V0823/17		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>325.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Ausführung scheitert derzeit am Grunderwerb	
31	<b>Theodor-Heuss-Brücke</b> Erneuerung Beschichtung RW + GW		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>400.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
32	<b>Theodor-Heuss-Brücke</b> Erneuerung Berührschutz		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>400.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		





**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

33	<b>Brücke IN 6 über Bahn und IN 19</b>		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant:	2020	
	Kappenerneuerung RW + GW				Fertigstellung Prognose:	2021	
	Gremien: Referent: PG v. 18.04.19		Planung (LP 1-4)	100%			
	<b>540.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	<b>540.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	50%				

34	<b>Berliner Straße</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant:	2020	
	Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB				Fertigstellung Prognose:	06 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	<b>570.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	<b>300.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis erheblich günstiger		
<b>270.000,00 €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt			

35	<b>Erlertstraße</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant:	2021	
	Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB				Fertigstellung Prognose:	2021	
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	<b>350.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				

36	<b>Gerhard-Hauptmann-Str.</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant:	2025	
	Flexstraße - Viehmarktplatz / FB				Fertigstellung Prognose:	2025	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%			
	<b>360.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

37	<b>Goethestraße</b> Schillerstraße - Römerstraße / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2023/2024
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%	
	<b>1.300.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
38	<b>Klein-Salvator-Straße</b> Geisenfelder Str. - Salierstraße / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2020
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>650.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>500.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
39	<b>Kurt-Huber-Straße</b> Regensburger Str. - Gerhard-Hauptmann-Str.		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	
	<b>250.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
40	<b>Ringlerstraße</b> Hindenburgstr. - Manisastr.		<b>Ausbau / Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020/2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: iPG 1. BA vom 02.06.2020		Planung (LP 1-4)	100%	lt. iPG für 1. BA 180.000€
	<b>450.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%	
	<b>450.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%	Erweiterung Rechtsabbiegespur fertig, Deckenbau Restbereich 2022 geplant



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

41	<b>Ringseestraße (Weningstraße)</b> DB-Unterführung bis Hollarstraße		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	50%	
	<b>300.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	<b>300.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
42	<b>Schröplerstraße</b> Asamstr. -Kothauer Str. / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	30%	
	<b>350.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
43	<b>Unterhaunstädter Weg</b> Römerstr. - Georgstr.		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021/2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	80%	
	<b>600.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Die im Vorfeld zu erledigenden Spartenmaßnahmen stehen noch aus	
44	<b>Unteranger</b> Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>380.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

45	<b>Asamstraße</b> Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: GB V0031/20		Planung (LP 1-4)	20%	Grundsatzbeschluss	
	2.100.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
46	<b>Schillerstraße</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2024/2025	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: GB V0020/20		Planung (LP 1-4)	20%	Grundsatzbeschluss	
	4.400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
47	<b>Ludlbrücke Mitterschüttweg</b> Flügelerneuerung		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Zurückgestellt, Prüfung ob evtl. Neubau		
48	<b>Fauststraße</b> Auf der Höhe - Schrobenhausener Straße		<b>Straßenentwässerung</b>		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	20%	Realisierung in Abschnitten	
	1.200.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

49	<b>Kelheimer-Straße/Schlosslände</b> TG-Ausfahrt - Regensburger Str.		<b>Neubau</b> <b>Deckensanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>600.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
50	<b>Harderstraße</b> Nördl. Ringstraße - Esplanade		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2022/2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>470.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
51	<b>Dr.-Ludwig-Kraus-Str./ Hochkreisel / Ettinger Straße</b>		<b>Deckensanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose: 10 / 2020	
	Gremien: iPG vom 02.06.2020		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>580.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>580.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR fehlt		
52	<b>Ettinger Straße</b> Lachnerstraße - Hindenburgstraße		<b>Deckensanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>270.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Verzögerung wg. Wasserleitung		



53	<b>Unterer Taubentalweg</b>		<b>Deckensanierung</b>		Fertigstellung geplant:	2022
	Lessingstraße - Oberer Taubentalweg				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>370.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b>		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

54	<b>Unterer Taubentalweg</b>		<b>Deckensanierung</b>		Fertigstellung geplant:	2021
	Feldkirchener Straße - Lessingstraße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>350.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b>		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

55	<b>Schlosslände</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant:	2023
	östlich Roßmühlstraße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	5%		
	<b>1.000.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b>		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

56	<b>Kleiststraße / Oberer Grasweg / Hofmillerstr.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2021
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: FPA: V401/20		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>1.500.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b>		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

57	<b>Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße (Nordfriedhof)</b>		<b>Neubau</b>	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: iPG vom 28.09.2020		Planung (LP 1-4) <b>70%</b>	
	<b>400.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) <b>0%</b>	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) <b>0%</b>	
	<b>- €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) <b>0%</b>	
58	<b>Schillerbrücke / Schlosslände Erneuerung Slipanlage</b>		<b>Neubau</b>	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: iPG vom 08.09.2020		Planung (LP 1-4) <b>80%</b>	
	<b>450.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) <b>0%</b>	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) <b>0%</b>	
	<b>- €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) <b>0%</b>	
59	<b>Donau-Radwanderweg Rankestraße - Buschletten</b>		<b>Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2020
				Fertigstellung Prognose: 12 / 2020
	Gremien: iPG vom 15.09.2020		Planung (LP 1-4) <b>100%</b>	Asphaltieren des bestehenden Schotterradweges
	<b>350.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) <b>100%</b>	
	<b>200.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) <b>100%</b>	Ausschreibung günstiger
	<b>- €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) <b>50%</b>	Baubeginn 09.11.2020
60	<b>Dreizehnerstraße</b>		<b>Deckenerneuerung</b>	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) <b>0%</b>	
	<b>370.000,00 €</b>	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) <b>0%</b>	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) <b>0%</b>	
	<b>- €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) <b>0%</b>	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

61	<b>Esplanade</b> Proviantstr. - Heydeckstr.		<b>Deckenerneuerung</b>	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%	
	<b>330.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
62	<b>Friedrichshofener Straße</b>		<b>Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	50%	
	<b>1.000.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
63	<b>Eichenwaldstraße</b> Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz		<b>Ausbau</b>	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	30%	
	<b>1.100.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
64	<b>Erschließung Gießereigelände</b>		<b>Neubau</b>	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%	
	<b>6.000.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Abwicklung und Abrechnung über IFG





**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: November 2020**

65	<b>Schillerbrücke</b>		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant:	2023
	Sanierung der Lager und Übergangskonstruktion				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>500.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
66	<b>Anzengruberstr./Roseggerstr./ Hebbelstraße</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2021
	Gremien: iPG vom 12.06.2020		Planung (LP 1-4)	100%	Fertigstellung Prognose:	
	<b>350.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
67	<b>Oberstimmer Straße</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant:	2022
	von Karlskroner Straße bis Windener Straße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	60%		
	<b>600.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
68	<b>Peisserstraße</b>		<b>Ausbau + Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant:	2021
	Gremien: iPG vom 26.10.2020				Fertigstellung:	
	<b>513.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4)	100%		
	Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>- €</b> Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Ausführung (LP 8)	0%			



69	<b>"Am Auwaldsee"</b>		<b>Ausbau + Deckenerneuerung</b>	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung:
	Gremien: PG in Arbeit	Planung (LP 1-4)	80%	
	<b>600.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

70	<b>Südost-Spange BA 1+2</b>		<b>Deckenerneuerung</b>	Fertigstellung geplant: 2021
	Klein-Salvator-Straße bis Messerschmittstraße			Fertigstellung:
	Gremien: iPG vom 30.09.2020	Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>470.000,00 €</b> Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

**Legende:**

Neubau  
Deckenerneuerung  
Ausbau

Sanierung  
Straßenentwässerung  
Brückenabbruch

FB Fahrbahnbelag  
GW Gehwege  
RW Radwege