



Unsere **NEUE**

Fußgängerzone



Was ist bereits geschehen:


- Projektgenehmigung im Juli 2017 im Stadtrat eingeholt
- Spartenarbeiten 2017/2018
- Neugestaltung der Fußgängerzone 2018/2019
- 2020 und 2021 Unterbrechung wegen LGS/Corona
- 2021 Ergänzende Projektgenehmigung eingeholt
- 2022 Unterbrechung „Erholung Corona“
Wiederaufnahme der Planung Spartenträger & Tiefbauamt
- 2023 Beginn der Arbeiten der Spartenträger

Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt

Vorabmaßnahmen Sparten



Übersicht Bauabschnitte



Baubeschritte 1 und 2: bereits abgeschlossen (Sparten 2017/2018, Straßenbau 2018/2019)

Baubeschritte 3 und 4: Ausführung ab März 2023, Straßenbau folgt 2024

Baubeschritt 5: zurückgestellt

Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt

Vorabmaßnahmen Sparten



Allgemeine Beschreibung und Vorgehensweise

Als Vorabmaßnahme werden ausgeführt:

- Entwässerungskanäle (Erneuerung Anschlussleitungen)
- Wasserversorgung (Neubau Transport- und Versorgungsleitung)
- Gasversorgung (Neubau Versorgungsleitung)
- Stromversorgung (Mittelspannung, Niederspannung, Straßenbeleuchtungskabel)


Weitere Kabelverlegungen erfolgen später mit dem Straßenbau

Bis zum endgültigen Straßenbau (in 2024) werden Asphaltprovisorien erstellt.



Rahmenbedingungen zur Verkehrsführung:

- Nord-Süd-Achse: Sperrung für ÖPNV (Bus) ab März 2023
- Parallel laufende Arbeiten in der Harderstraße
- Bearbeitung Fußgängerzone in Teilabschnitten, halbseitig
- Eine Fahrgasse für Passanten, Lieferverkehr und Rettungsdienste wird immer freigehalten.
- Geschäfts- und Hauszugänge bleiben erreichbar



Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten



Bild aus den ersten Bauabschnitten:






Rahmenbedingungen zur Arbeitszeit:


- vorgesehene Regel-Arbeitszeit: Montag bis Freitag
- Arbeit an Wochenenden oder in Randzeiten nur bei Leistungen, die werktags nicht erledigt werden können
 - z.B. Leitungseinbindungen Wasserversorgung, mit Versorgungsunterbrechungen




Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten




Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten




Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten



Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten




Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt Vorabmaßnahmen Sparten



Neugestaltung Fußgängerzone Ingolstadt

Vorabmaßnahmen Sparten





Wie es weiter geht:

- Aktualisierung Ausführungsplanung
- Anliegerinformation Tiefbauamt im Winter 2023/24
- Ausschreibung Winter 2023/24
- Baubeginn Frühjahr 2024
- Voraussichtliches Bauende Ende 2024



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

