

V0737/23

**Kita Irgertsheim, Sanierung und Erweiterung; Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 464000.940951**  
**(Referent: Herr Fleckinger)**

**Ferienausschuss vom 17.08.2023**

Erfreulich sei der schnelle Baufortschritt, so Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll. Insofern solle eine Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgen.

Stadtrat Grob zeigt sich über den schnellen Baufortschritt erfreut. Er bittet aber um Transparenz im Hinblick auf die vorzeitig abgerufenen Beträge von über 2,1 Mio. Euro.

Hierzu verweist Herr Fleckinger auf die ausführliche Darstellung auf Seite vier der Beschlussvorlage, wo die entsprechenden neuen kassenwirksam geplanten Mittel der einzelnen Gewerke, mit der Gesamtsumme von 2,167 Mio. Euro, aufgezeigt seien.

Zum baulichen Aspekt verweist Herr Hoffmann auf die beiden Problembereiche. Im Bestandsbau sei ein starker Mäusebefall im Dachstuhl festgestellt worden. Die Abarbeitung dessen sei erfreulicherweise schneller gelungen, als geplant. Weiter sei eine Problematik im Brandschutzkonzept aufgezeigt worden, wo gewisse Bauteile im Bestand von F0 auf F30 gebracht werden mussten. Hier haben die Planer und die Firmen schneller agiert als gedacht. Herr Hoffmann betont, dass dies nicht zu einer Verteuerung führe, sondern dass es in diesem Jahr mehr Ausgabemittel bedürfe. Die Arbeiten fallen im nächsten Jahr nicht mehr an.

**Mit allen Stimmen:**

Entsprechend dem Antrag genehmigt.