

<b>BESCHLUSSVORLAGE (INKB)</b>  <b>V0988/23</b> öffentlich	Referat	
	Amt	Ingolstädter Kommunalbetriebe
	Kostenstelle (UA)	INKB
	Amtsleiter/in	Schwaiger, Thomas, Dr.
	Telefon	3 05-33 00
	Telefax	3 05-33 09
E-Mail	thomas.schwaiger@in-kb.de	
Datum	08.11.2023	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe	07.12.2023	Kenntnisnahme	

### **Beratungsgegenstand**

Statusbericht des Vorstandes  
(Referent: Dr. Schwaiger)

### **Antrag:**

Der Verwaltungsrat nimmt den Statusbericht zur Kenntnis.

Dr. Thomas Schwaiger  
(Vorstand)

## Kurzvortrag:

# Bereich Vorstand

## Pressethemen

In den Monaten August bis November 2023 haben wir folgende Themen für die Presse aufbereitet bzw. wurden von der Presse aufgegriffen.

## Lokale Presse:

- Änderung der Abfall-Entleerungstermine
- Schutz vor Starkregen, Starkregengefahrenkarte, Schutz vor Rückstau aus Kanal
- Änderung der Abfallgebührensatzung, Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
- Änderung der Beitrags- und Gebührensatz für den Ortsteil Bergheim der Gemeinde Bergheim
- vor Starkregen schützen, Starkregengefahrenkarte gibt Auskunft
- leichter Anstieg der Corona-Viren im Abwasser
- Ausbildung bei INKB-Fachkraft für Wasserversorgungstechnik und Kraftfahrzeugmechatroniker
- Erneuerung von zwei Bestandsbecken der Regenwasserableitung am Gießgraben
- Ramadama am Auwaldsee, INKB stellt Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung
- 2 Wasserstoff Müllfahrzeuge mit Brennstoffzelle im Alltagstest
- illegale Ablagerungen an Wertstoffinseln, für Müllsünder zahlen alle mit
- Donau-clean-up am Donauufer, INKB stellt Müllbeutel und Handschuhe zur Verfügung
- INKB und ZKA verfügen über Flächen von rund 40.000 m<sup>2</sup>, die mit Solarpaneelen bestückt werden könnten
- Wasserversorgung Stammham, Blitzeinschlag, Modem defekt
- INKB beim Tag der Nachhaltigkeit dabei
- Hepberger Str. bleibt gesperrt, Leitungsarbeiten Neubaugebiet dauern vier Wochen länger
- Sperrung
- Spitalhofstraße: Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Besichtigung Regenklärbecken, Terminankündigung
- Ramadama Hagauer Weiher, INKB stellt Hilfsmittel zur Verfügung
- Caritas Markt feiert 30-jähriges Jubiläum
- Brauchwasserleitung für IN-Quartier geplant, Ausbau Unterhaunstädter Weg verschoben
- Winteröffnungszeiten an Wertstoffhöfen
- Aktuelle Baumaßnahmen INKB
- Regenklärbecken Südost Einweihung

## Anzeigen in der Stadtbeilage „Ingolstadt informiert“ und „IN-Direkt“:

- *Ing. informiert:* Besichtigung Regenklärbecken Südost-Terminankündigung, Onlineportal der INKB bietet für Grundstückeigentümer Vorteile, INKB beim Tag der Nachhaltigkeit dabei, Umweltbildung zum Thema Wasser
- *TV Ingolstadt:* Regenklärbecken

- *IN-Direkt*: Ressourcenschutzpreis für Abfallvermeidung und Wasserschutz, Besichtigung Regenklärbecken Südost, Umweltunterricht für Grundschulen: Wasserkreislauf und virtuelles Wasser
- *Tipps der Abfallberater in IN-Direkt*: Gelber Sack-Appell für schöneres Stadtbild, Wertstoffinseln kurz erklärt

### **Anzeigen, Ausschreibungen, Stellenanzeigen**

- Stellenanzeigen: Müllwerker, Mechaniker/Mechatroniker, Kraftfahrer, Kanalarbeiter, Straßenreiniger als Kraftfahrer, Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker,
- Ausschreibungen: Bohrarbeiten-Bodenluft und Grundwassermessstellen

### **Einweihung Regenklärbecken Süd Ost am 07.11.2023**

Anfang November haben die Kommunalbetriebe ihr neues Regenklärbecken Südost nach 2,5 Jahren Bauzeit und einer Investition von etwas mehr als 13 Millionen Euro mit mehreren Veranstaltungen offiziell „eingeweiht“. Am 07. November konnten geladene Gäste vom Verwaltungsrat und den beteiligten Ingenieurbüros bei einem feierlichen Rahmenprogramm das fertige Bauwerk besichtigen. Zwei Tage später nahmen circa 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der INKB an den internen Führungen teil. Der Tag des offenen Bauwerks am Samstag, den 11. November, stieß auch in der Öffentlichkeit auf reges Interesse. Innerhalb von vier Stunden führten die Kollegen der Entwässerung circa 150 Besucherinnen und Besucher durch ihr neues Becken. Die Kommunalbetriebe informierten hier zusätzlich mit einer kleinen Ausstellung über den Beitrag der kommunalen Entwässerung zum Wasserschutz.

Der Teilnahmegrad an den verschiedenen Veranstaltungen zeigt das Interesse in der internen und externen Öffentlichkeit auch für dieses fachliche Thema. Die Kommunalbetriebe haben damit ihr gesetztes Ziel für die Veranstaltungen vollumfänglich erreicht.

### **Tag der Nachhaltigkeit**

Die Kommunalbetriebe nahmen am Tag der Nachhaltigkeit der Stadt am 07. Oktober teil. Sie stellten ihr Wasserstoff-Müllfahrzeug auf dem Rathausplatz aus und informierten an ihrem Stand über Abfalltrennung und -vermeidung. Bei einem Abfalltrennspiel konnten Interessierte ihr Wissen testen. Zahlreiche Fragen zum Wasserstofffahrzeug bezeugen das Interesse in der Öffentlichkeit.

### **Veranstaltungen 2024**

25.02.2024      Bau- und Immobilienmesse in der Saturnarena

# Statusbericht Zentrale Steuerung

## Jahresverbrauchsabrechnung 2022/2023

Im Vorfeld der Jahresverbrauchsabrechnung wurden die Stände der ca. 18.000 analogen und – mittlerweile - 9.200 digitalen Wasserzähler im gesamten Stadtgebiet ausgelesen. Der Stand des Wasserzählers konnte bei diesen Zählern ebenfalls wie gewohnt über eine Ablesekarte, per Telefon, über E-Mail oder auch über das INKB-Onlineportal an die Ingolstädter Kommunalbetriebe herantragen werden.

Es wurden in diesem Zeitraum ca. 42.500 Bescheide verschickt.

Erstmalig wurden die seit Oktober 2022 angepassten und leicht erhöhten Gebührensätze abgerechnet.

Zur Information und Aufklärungen wurde dieses Jahr der Jahresverbrauchsabrechnung ein Beiblatt über die Starkregengefahrenkarte und dem Ressourcenschutz von Wasser mit deren Fördermöglichkeiten beigelegt. Die Ingolstädter Grundstückseigentümer zeigten hierfür Interesse und es gingen hierzu zahlreiche telefonische Anfragen ein.

Vor dem Weihnachtsfrieden wird zum Anfang Dezember 2023 noch ein dazugehöriger Mahnlauf durchgeführt.

## Bereich Finanzen und Personal

### Personalwesen

#### Onboarding

Im Rahmen des Unternehmensprojekt „Miteinander in die Zukunft“ wurde festgestellt, dass es Verbesserungspotenzial bei der Integration und Einarbeitung von neuen Beschäftigten (Onboarding) gibt. Dabei werden nicht nur fachliche, sondern auch kulturelle und soziale Aspekte berücksichtigt. Hierzu wurden Checklisten erstellt, um allen Beteiligten einen standardisierten Leitfaden an die Hand zu geben, der wichtige Punkte der Einarbeitungszeit beinhaltet. Es wurden drei Checklisten erarbeitet für Beschäftigte in der Verwaltung; gewerbliche Beschäftigte und Auszubildende. Zudem sind die Listen in drei Phasen aufgeteilt.

- Vorbereitungsphase: Von der Vertragsunterzeichnung bis zum ersten Arbeitstag
- Orientierungsphase: Vom ersten Arbeitstag bis zum dritten Monat
- Integrationsphase: Vom dritten bis zum sechsten Monat

## Bereich Wasserversorgung und Entwässerung

### 1. Regenklärbecken Süd-Ost

Der Probetrieb und Scharfschaltung sind für Ende November bis Mitte Dezember 2023 geplant.

## **2. Erschließung Baugebiet Etting Steinbuckl**

Der Kanalbau ist abgeschlossen. Die Fertigstellung der Trink- und Betriebswasserleitungen erfolgt im Frühjahr 2024.

## **3. Kanalsanierung Klein-Salvator-Straße geschlossene Bauweise**

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Schlussrechnung und Abnahme stehen noch aus.

## **4. Kanalsanierung Mühlwiesenweg / Brauereiallee**

Die Firma Bauer hat im Mühlwiesenweg den neuen Regenwasserkanal (Teilgewerk offene Bauweise) hergestellt. Ab KW 44 werden in den Stichstraßen anliegend an die Beilngrieser Straße die Revisionsschächte und die Hausanschlüsse neu erstellt bzw. saniert.

Die Arbeiten in geschlossener Bauweise der Firma Swietelsky werden auf Grund von Personalmangel und der Witterung auf das Frühjahr 2024 verschoben.

## **5. Erschließung Baugebiet südl. Manchinger Strasse**

Der Kanalbau ist abgeschlossen. Die Trinkwassererschließung des Baugebietes ist abgeschlossen, die Einbindung ist erfolgt.

## **6. RRBs Ober- und Unterhaunstadt**

Die Maßnahme Stauraumkanal Bernd-Rosemeyer-Straße ist Anfang August angelaufen. Die Fertigstellung ist im Dezember zu erwarten.

In Abstimmung mit dem Tiefbauamt wird im Anschluss die gesamte Bernd-Rosemeyer-Straße im Vollausbau hergestellt. Es ist vorgesehen die Asphaltierungsarbeiten bis Ende 2023 fertig zu stellen. Sollte dies witterungsbedingt nicht möglich sein, wird ein alltagstaugliches Provisorium erstellt mit Fertigstellung der Straßenbauarbeiten Anfang 2024.

Die Ausschreibung zum Bau der Regenrückhaltebecken am Au Graben erfolgt derzeit, die Umsetzung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Bzgl. der Gewässeraufweitung sind noch Abstimmungen mit dem WWA notwendig, eine Ausführung wird in 2024 erfolgen.

## **7. Kanalsanierung Röntgen,- und Nobelstraße geschlossene Bauweise**

Die Maßnahme ist zu 90 % abgeschlossen. Nach dem Baustellengespräch in KW 45, haben die letzten Arbeiten begonnen. Voraussichtlich sind die Arbeiten bis Anfang Dezember abgeschlossen.

## **8. Kanalbaumaßnahme Lessing,- und Geibelstraße offene Bauweise**

Die Firma Wadle hat den Hauptkanal verlegt, es werden in den nächsten Wochen alle Hausanschlüsse und Revisionsschächte erneuert bzw. neu gebaut. Nach dem Baustellengespräch in KW 45, können dieses Jahr nur noch die Kanalarbeiten

fertiggestellt werden. Die Straßenwiederherstellung wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 komplett abgeschlossen werden.

## **9. Kanalsanierung Harderstraße offene und geschlossene Bauweise**

Die Firma Kuchler ist in der KW 44 in den zweiten Abschnitt (Johannes,- Kupferstraße) gezogen. Die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Ende Dezember 2023. Ab März 2024 wird die Sanierung unter Vollsperrung Am Stein beginnen. Die Innensanierung in der Hofkoflerstraße wird voraussichtlich Anfang April 2024 starten.

Die Verlegung der Wasserversorgungsleitungen ist abgeschlossen. Derzeit werden diese desinfiziert und gespült. Verkeimungen haben hier zu einem Verzug von ca. 4 Wochen geführt. Bis Jahresende ist die Fertigstellung vom Busbahnhof bis zur Gymnasiumstraße geplant. Die Umverbindung der Hausanschlüsse von der Gymnasiumstraße bis zur Schrankenstraße erfolgt im Frühjahr 2024.

## **10. Fußgängerzone Bauabschnitte 3 und 4**

Die Kanalarbeiten in der Ludwigstraße sind abgeschlossen. Am Stein sind die Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis KW 46 und die Gesamtmaßnahme bis KW 47 abgeschlossen (zu 70 % ausgeführt). Die Maßnahme ist übergeordnet mit allen Spartenträgern koordiniert.

Die Arbeiten an den Wasserleitungen sind abgeschlossen. Aufgrund der massiven Betonkörper im Straßenfundament des Schliffelmarktes war entsprechender Mehraufwand notwendig.

## **11. Horizontalfilterbrunnen im Gerolfinger Eichenwald**

Die horizontalen Filterstränge sind fertiggestellt und parallel wurden 5 neue Grundwassermessstellen im Einzugsgebiet erstellt. Aktuell wird der Brunnen entwickelt (Klarpumpen und Entsandern) und die Ableitung des geförderten Wassers während des Pumpversuchs vorbereitet.

Der Pumpversuch wird voraussichtlich In der KW 48 erfolgen.

Die Ausschreibung der Leitungstrasse ist erfolgt, die Vergabe erfolgt nach dem Pumpversuch.

Derzeit werden die notwendigen Forstarbeiten geplant, die im Vorfeld der Bauarbeiten über das städt. Forstamt ausgeführt werden sollen.

Der Baubeginn für die Leitungstrasse ist für Januar/Februar 2024 vorgesehen.

## **12. Kanalsanierung Ettinger Str. und Wolfgangstr. geschlossene Bauweise**

Derzeit finden die Sanierungsmaßnahmen in der Ettinger Str. als auch in der Deschinger Str. statt. In den nächsten Wochen werden die Restarbeiten in der Fontanestraße und Hebbelstraße, ergänzend zu dem bereits erfolgten Neubau des Hauptkanals, durchgeführt.

## **13. Erneuerung der Wasserleitungen Schillerstraße**

Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen im Vorfeld der Straßensanierung in der Schillerstraße werden voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein.

Derzeit finden Einbindungsarbeiten und die Umverbindung der Hausanschlüsse statt. Die Einbahnstraßenregelung bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten erhalten.

#### **14. Erneuerung Wasserleitungen Asamstraße/Am Konkordiaeiher**

Die Arbeiten in der Asamstraße von der Maffeistraße bis Am Konkordiaeiher laufen wie geplant, mit dem Abschluss wird bis Jahresende 2023 gerechnet. Die Erneuerung der Wasserleitung Am Konkordiaeiher läuft parallel und soll auch bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

## **Bereich Abfallwirtschaft**

### **Wertstoffhöfe und Technik**

#### **Inbetriebnahme neues Kassensystem am Wertstoffhof Süd:**

Zum 01.11.2023 wurde am Wertstoffhof Süd ein neues Kassensystem in Betrieb genommen. Es ermöglicht ab sofort die Zahlung mit EC-Karte.

Nach erfolgreichem Testbetrieb ist geplant, das System ab dem 01.01.2024 auch in der Problemmüllsammelstelle und am Wertstoffhof Fort Hartmann zu übernehmen.

#### **Ramadama 2023:**

Im Kalenderjahr 2023 haben bislang insgesamt 5.314 Teilnehmer (2022: 4.559) an den von INKB organisierten Ramadama Aktionen teilgenommen. Dabei waren 38 Vereine, Ortsverbände und private Gruppen sowie 13 Schulen mit insgesamt 72 Schulklassen zum Sammeln von Abfällen in der Natur unterwegs. Die Teilnehmer werden hierbei von den Abfallberatern der INKB mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen unterstützt und erhalten einen Zuschuss zur Verpflegung. Zudem werden die eingesammelten Abfälle durch Personal der INKB abgeholt. Insgesamt wurde rund 26,9 t Rest- und Sperrmüll, 4,9 t Metallschrott, 28 Autoreifen, 15 Fahrräder, 2 E-Roller und 3 Autobatterien erfasst.

Unter allen Teilnehmern wird ein Fotopreis (200 €) ausgelobt. Zudem werden fünf Geldpreise je 100 € ausgelobt.

Die Preisverleihung findet am 29.11.2023 im Rahmen einer kleinen Feierstunde auf dem Gelände der INKB durch die Verwaltungsratsvorsitzende Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll und den Vorstand Dr. Thomas Schwaiger statt.

#### **Umstellung Sperrmüllabfuhrverwaltung:**

Zum 01.01.2024 wird die Erfassung und Planung der Sperrmüllabfuhr auf ein neues Software-System umgestellt. Die Umstellung ist notwendig, um die geplante Online-Terminvereinbarung mittels Auswahl-Kalender durch den Bürger zu ermöglichen. Die Freischaltung der Online-Terminvereinbarung ist für das dritte Quartal 2024 vorgesehen.

## **Müllabfuhr und Verwaltung:**

### **Einsatz der Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellenantriebe:**

Die beiden Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb sind Anfang Oktober von einem längeren Werkstattaufenthalt zurückgekehrt und seitdem wieder im Einsatz.

Die Einsatzverfügbarkeit bleibt weiterhin hinter den Erwartungen zurück.

### **Veröffentlichung Abfuhrkalender und App für 2024:**

Derzeit findet die Zusammenstellung der Abfuhrpläne für das Kalenderjahr 2024 statt. Eine Veröffentlichung ist für Anfang Dezember vorgesehen. In der Abfall-App werden die Pläne automatisch aktualisiert.

### **Probeweise Umstellung der Ausgabe von gelben Säcken und Biotüten in der Mauthstraße:**

Ab Mitte Dezember soll die Ausgabe von Biotüten und gelben Säcken im Kundencenter in der Mauthstraße an die Ausgabepraxis auf den Wertstoffhöfen angeglichen werden, d.h. die Materialien werden durch einen Mitarbeiter persönlich ausgegeben.

Erfahrungen aus einer – wegen fehlendem Material - durch einen Mitarbeiter durchgeführten händischen Ausgabe haben gezeigt, dass die Ausgabemengen bei kontrollierter Ausgabe erheblich unter den Ausgabemengen bei unkontrollierter Ausgabe liegen.

Im Falle einer positiven Entwicklung soll die Handhabung nach einem mehrmonatigen Testbetrieb dauerhaft umgestellt werden.

Die Umstellung wurde mit den übrigen Gesellschaften im Kundencenter und dem Lieferanten der gelben Säcke abgestimmt.

## **Bereich Stadtreinigung**

### **Stadtreinigung/Winterdienst:**

Die letzte noch ausstehende Einigung mit verschiedenen Kooperationspartnern (IFG, InKoBau) ist erfolgt; die Räum- und Streuarbeiten (öffentlich gewidmete Flächen, Anliegerverpflichtung) für das Quartier G (ehem. Gießereigelände) sind vergeben.

Die Machbarkeit eines zeitnahen, ressourcenschonenden Umzuges vom Innenstadtstützpunkt am ehem. Hallenbad in das ehem. Garagengebäude Auf der Schanz 39 b wird derzeit intensiv geprüft.

### **Fuhrpark:**

Die Produktvorführungen von Kehrmaschinen mit alternativen oder konventionellen Antrieben sind abgeschlossen; derzeit werten wir die Erfahrungsberichte aus, um danach entsprechende Beschaffungsvorgänge anzustoßen.

### **Gebäudemanagement:**

Die zweite Stufe des letzten Teilabschnitts der Baumaßnahmen auf dem Betriebshof Hindemithstraße (Freiflächenneugestaltung, Parkplätze) hat begonnen und ist bereits weit fortgeschritten. Die Stellplätze werden noch in diesem Kalenderjahr nutzbar sein; die Baumpflanzungen als Auflage aus der Baugenehmigung für den Neubau (Haus D) erfolgen zur Pflanzsaison 2024.