

Beiratssitzung
COM-IN Telekommunikations GmbH

15.05.2017

Ausbauplan

| Cluster | Bezirk | Versand GNV | Abschluss Feinplg. | Beginn Tiefbau | Abschluss Tiefbau | Beginn Akquise |
|------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Cluster 7 | Unterhaunstadt | Apr. 16 | März 16 | Mai 16 | Sept. 16 | Mai 16 |
| Cluster 8 | Oberhaunstadt | Sept. 16 | Aug. 16 | Okt. 16 | Mai 17 | Juni 17 |
| Cluster 16 | Mailing 1 | Sept. 16 | Aug. 16 | Okt. 16 | Mai 17 | Juni 17 |
| Cluster 36 | Zuchering | Feb. 17 | Mrz. 17 | Mai 17 | Okt. 17 | Jan. 18 |
| Cluster 37 | Hagau | Nov. 16 | Apr. 17 | Mai 17 | Okt. 17 | Jan. 18 |


Stand April 2017

Ausbaustand

| Cluster | Bezirk | Tiefbau | Kabelbau |
|------------|----------------|-------------|-------------|
| Cluster 7 | Unterhaunstadt | 98 % / 95 % | 98 % / 40 % |
| Cluster 8 | Oberhaunstadt | 75 % / 24 % | 5 % / 0 % |
| Cluster 16 | Mailing 1 | 60 % / 26 % | 0 % |
| Cluster 17 | Mailing 2 | 98 % / 98 % | 98 % / 98 % |

Stand April 2017 / Stand Februar 2017

Ausbaustand



Sponsoring

Sucht- und Jugendhilfe e.V.

Sponsoring der Broschüren für die Mittelschule an der Maximilianstraße (Cluster 32) durch die comingolstadt.



Neubaubereich Pettenhofen


Informationsveranstaltung

Kundencenter Mauthstraße

Stadtwerke Ingolstadt




Ingolstädter Kommunalbetriebe

comingolstadt



Neubürgerbroschüre der Stadt Ingolstadt

comingolstadt beteiligt sich mit einem Gutschein „100,- Euro Startguthaben“



Schaufenstergestaltung Kundencenter

Zeitraum: 06.03. bis 24.04.2017





**meine Stadt
mein Netz**