

Containeranlagen in Planung

Anlage 2

Schule	Baujahr	HNF-Raumfläche in m ²	Nutzungen	Nutzungsdauer	Maximale Belegungszahlen gemäß Raumgrößen	Kauf oder Miete	Kosten Miete / Kauf	Herstellungskosten	Bemerkungen
Grund- und Mittelschule Friedrichshofen Jurastraße 2	2022	1.212 m ² HNF	12 Unterrichtsräume Multifunktionsräume (Nutzung als Klassenzimmer, zur Differenzierung, Mittags- und Ganztagsbetreuung), Lehrerbereich	bis Fertigstellung Neubau MS Mitte-West	bis ca. 300	Miete	s. Herstellungskosten	aktuelle Prognose ca. 4,64 Mio. €	Kapazitäts- auslegung bis Fertigstellung Neubau MS Mitte- West 2026/27
Grund- und Mittelschule Oberhaunstadt Bernd-Rosemeyer-Straße 1	2023/2024 (abhängig vom Planungsprozess)	2.062 m ² HNF	12 Unterrichtsräume, Multifunktionsräume, Ganztagsräume, Küche und Speiseräume, Verwaltung	bis Fertigstellung Neubau MS Nord-Ost	bis ca. 300	Klärung Miete/Kauf im Rahmen der Planung	s. Herstellungskosten	V0317/22 grober Kostenrahmen ca. 9,2 Mio € (incl. Annahme Kauf der Containeranlage)	Containeranlage auch zur Entlastung GS/MS Pestalozzistraße, Auslegung bis Fertigstellung MS Nord-Ost 2028/29
Grundschule Irgertsheim Fröbelstraße 4	abhängig von Lieferung Kita- Containeranlage	ca. 434 m ² HNF	Weiternutzung Kita-Container für GS Irgertsheim (Werken, Verwaltung, Lehrerbereich, Mittagsverpflegung)	bis Fertigstellung 2. BA Sanierung Altbau	bis ca. 25 (Fachraumnutzung) bis ca. 104 (Verpflegung)	Miete	Miete ca. 660.000 € für 2 Jahre	aktuelle Prognose ca. 740.000 €	Im Rahmen 2. BA Erweiterung / Sanierung GS Irgertsheim Weiternutzung Kita- Interimscontainera- nlage für Schule