Ref. VI
Tiefbauamt
Stand: 10.02.2016

Kostenverfolgung wesentlicher Baumaßnahmen über 250.000 €
Tiefbauamt Stand: Januar 2016

Stadt Ingolstadt

Nr.	Objekt	Maßnahme	Kosten lt. Projektgenehmigung (Ergänzende Projektgenehmigung)	Kostenprognose	Ausschreibungsgrad	Mehrkosten + Minderkosten - (bezogen auf die Projektgen. bzw. Kostenberechnung)	Bauzeit von - bis	Bemerkung
1	Anschluss Schneller Weg	Neubau / Ausbau	12.800.000,00 €	12.800.000,00 €	15,00%	0,00 €	Mitte 2017 - Ende 2019 (Terminziel derzeit)	Plafe-Beschluss steht aus
2	Audi Südring	Neubau / Ausbau	- - -	22.000.000,00 €	5,00%	0,00 €	Anfang 2018 Ende 2021 (Terminziel derzeit)	
3	OU Etting - Vierspuriger Ausbau	Ausbau	- - -	35.000.000,00 €	10,00%	0,00 €	Mitte 2016 - Ende 2020 (Terminziel derzeit)	3. BA Mitte 2016-Ende 2017
4	Unterführung Nordtangente (Richard-Wagner-Str. - Hindenburgstr./Ettinger Str.)	Neubau	5.000.000,00 €	5.900.000,00 €	100,00%	900.000,00 €	10/2014 - 12/2015 (Terminziel Unterführung)	
5	BG Friedrichshofen West	Neubau	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	95,00%	0,00 €	07/2014 - Frühjahr/2016	Restarbeiten
6	BG Pettenhofen-Ost	Neubau	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00%	0,00 €	05/2016 - 12/2016	
7	BG "Am Kirchsteig" (Hagau-Süd)	Neubau	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00%	0,00 €	06/2016 - 06/2017	
8	Ausbau Eriagstraße (Franziskanerwasser - Kälberschüttstr.)	Ausbau	600.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00%	550.000,00 €	2016 oder 2017	Änderung Konzept
9	Rankestraße West (Gemmingerstraße - Maria-Ward-Straße)	Ausbau	485.000,00 €	500.000,00 €	0,00%	0,00 €	04/2016	
10	R+G Oberstimmer Straße	Neubau	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	30,00%	0,00 €	2015 - 2017	FAG-Förderung
11	Fahrradabstellanlagen Hbf Ingolstadt	Neubau	475.000,00 €	520.000,00 €	100,00%	45.000,00 €	06/2015 - 09/2015	BayGVFG
12	Nordumgehung Gaimersheim / (BA Ost)	Neubau	4.360.000,00 €	4.700.000,00 €	100,00%	340.000,00 €	10/2009 - 09/2015	Verkehrsfreigabe am 01.09.2015 erfolgt
13	Erchanstraße	Ausbau	856.000,00 €	816.000,00 €	0,00%	-40.000,00 €	2016	
14	Regensburger Straße, BAB A9 - Moltkestr.	Ausbau	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00%	0,00 €	2016	BayGVFG-Förderung
15	Instandsetzung Grundwasserwanne Schlosslände unter d. K.-Adenauer-Brücke	Sanierung	- - -	1.200.000,00 €	0,00%	0,00 €	03/2014 - 10/2015	
16	Umfeld Audi Sportpark	Neubau	550.000,00 €	838.000,00 €	100,00%	288.000,00 €	11/2015 - 05/2016	Beleuchtung + Straße Am Sportpark eingerechnet
17	Römerstr.	Sanierung	440.000,00 €	397.000,00 €	100,00%	-43.000,00 €	03/ - 06/2015	2 BA m. Unterbrechg.
18	Münchener Str.	Sanierung	1.180.000,00 €	960.000,00 €	100,00%	-220.000,00 €	05/ - 08/2015	2 BA m. Unterbrechg.
19	Glacisbrücke/Südl. Ringstr.	Sanierung	480.000,00 €	480.000,00 €	100,00%	0,00 €	08/ - 09/2015	
20	Jesuitenstraße	Neubau	452.000,00 €	452.000,00 €	100,00%	0,00 €	2015-2016	
21	Richard-Wagner-Straße (Äußere Buxheimer Weg - Kroppstr.)	Sanierung	700.000,00 €	650.000,00 €	100,00%	-50.000,00 €	02/ - 05/2016	
22	Eriagstraße (Manchinger Str. - "Am Franziskanerwasser")	Sanierung	310.000,00 €	320.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	04/ - 05/2016	
23	Regensburger Straße (Moltkestr.-Stockermühlstraße)	Sanierung	350.000,00 €	255.000,00 €	100,00%	-95.000,00 €	05/ - 06/2016	
24	Westl./Nördl. Ringstr., Regerstr. - Friedhofstr.	Sanierung	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00%	0,00 €	07/ - 08/2016	
25	Manchinger Str., Bunsenstr.-Eriagstr. (Anbau 1 Fahrspur + Rad-/Gehweg Süd)	Neubau / Anbau	- - -	300.000,00 €	0,00%	0,00 €	06/ - 07/2016	
26	Nördl. Ring-./Harderstr. - 2.Rechtsabbiegespur	Ausbau	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%	0,00 €	Sommer 2016	
27	Ludwigstraße - Fußgängerzone	Umbau		6.700.000,00 €	5,00 €	0,00 €	ab 2016	
28	Autobahnanschluss IN Süd	Neubau / Ausbau		2.076.000,00 €	5,00%	0,00 €	2016 / 2017	
29	Roßmühlstraße	Ausbau	Grundsatzbeschluss	3.360.000,00 €	0,00%	0,00 €	voraussichtl. 2017	
30	IN-Campus	Neubau			0,00 €	0,00 €		