Kostenübersicht wesentlicher laufender Hochbaumaßnahmen über 250.000 €
Hochbauamt Stand: Februar 2016
(enthalten sind Maßnahmen mit Stand ab Projektgenehmigung)

Nr.	Objekt	Maßnahme	Projektgenehmigung	Kostenprognose/ Kostenfeststellung	Ausschreibungs-grad	Mehrkosten + Minderkosten - (bezogen auf die KB)	Bemerkung	Datum
EP 1								
1	Hauptfeuerwache (Dreizehnerstr. 1)	Fassadensanierung	2.930.000,00 €	2.834.598,31 €	100,00%	-95.401,69 €		29.01.2016
	Feuerwehrgerätehaus Irgertsheim	Neubau	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €	25,00%	0,00 €		20.12.2015
EP 2								
2	GS Etting (Florian- Geyer- Str. 4)	Erweiterung	2.400.000,00 €	2.170.395,51 €	100,00%	-229.604,49 €		22.01.2016
3	GS Etting (Florian- Geyer- Str. 4)	Generalsanierung	980.000,00 €	980.000,00 €	1,00%	0,00 €		20.12.2015
4	GS Gerolfing (Wolfsgartenstr. 2)	Ballspielhalle	3.480.000,00 €	3.471.294,15 €	0,00%	-8.705,85 €		28.01.2016
5	GS Münchener Str. (65)	Generalsanierung	3.420.000,00 €	3.528.507,90 €	100,00%	108.507,90 €		20.12.2015
6	GS Zuchering (Seeweg 7)	Ballspielhalle	3.640.000,00 €	3.648.920,17 €	78,69%	8.920,17 €		28.01.2016
7	GS/MS Auf der Schanz (Auf der Schanz 28)	WC Sanierungen, Münsterbau	380.000,00 €	310.200,00 €	100,00%	-69.800,00 €		21.12.2015
9	GS/MS Oberhaunstadt (Bernd- Rosemeyer- Str. 1)	Gebäude 2-4 Generalsanierung	4.420.000,00 €	4.500.000,00 €	98,00%	80.000,00 €	Stand 21.12.2015	18.02.2016
11	Ickstatt Realschule (Von-der-Tann-Straße 1)	Generalsanierung BA 2013	1.980.000,00 €	2.170.891,35 €	100,00%	190.891,35 €		29.01.2016
12	Ickstatt Realschule (Von-der-Tann-Straße 1)	Generalsanierung BA 2014-2105	2.880.000,00 €	2.858.015,86 €	66,00%	-21.984,14 €		29.01.2016
13	SZSW, Mittelschule (Maximilianstr. 21)	Neubau	14.115.000,00 €	12.747.314,13 €	100,00%	-1.367.685,87 €	Stand 14.09.2015	21.12.2015
14	SZSW, Realschule (Maximilianstr. 23)	Neubau	18.325.000,00 €	16.882.703,65 €	99,00%	-1.442.296,35 €	Stand 17.02.2016	18.02.2016
15	BS I, Lackierkabine	Neubau	1.530.000,00 €	1.620.497,76 €	93,27%	90.497,76 €		28.01.2016
16	GS/ MS auf der Schanz (Auf der Schanz 25)	Brandschutzmaßnahmen	489.000,00 €	539.063,37 €	95,00%	50.063,37 €		20.12.2015
17	Techniker Schule (Adolf- Kolping- Str. 9)	Neubau	3.580.000,00 €	3.871.386,21 €	100,00%	291.386,21 €		28.01.2016
18	GS Lessingstraße	Containeranlage	555.000,00 €	508.474,97 €	100%	-46.525,03 €		29.01.2016
20	Christoph Schreiner Gymnasium (Hartmannplatz 1)	Erweiterung der EDV Verkabelung	470.000,00 €	396.765,19 €	100,00%	-73.234,81 €	Stand 12.10.2015	20.10.2015
21	Reuchlin Gymnasium (Gymnasiumstraße 15)	Erweiterung der EDV Verkabelung	405.000,00 €	119.060,40 €	100,00%	-285.939,60 €	Stand 12.10.2015	20.10.2015
22	GS/MS Schule auf der Schanz (Auf der Schanz 28)	Erweiterung der EDV Verkabelung	491.000,00 €	419.807,18 €	100%	-71.192,82 €	Prognose mehr als 20% --> Erg.PG	20.10.2015
EP 3								
20	DMM (Anatomiestr. 18 u. 20)	Erweiterung	5.100.000,00 €	5.348.429,22 €	95,00%	248.429,22 €	Stand 30.11.2015	20.12.2015
21	MKKD in der Gießereihalle (Esplanade 2)	Sanierung und Neubau	24.880.000,00 €	24.780.000,00 €	10,00%	-100.000,00 €		18.02.2016
22	MKKD in der Gießereihalle (Esplanade 2)	Vorabmaßnahmen	420.000,00 €	404.471,10 €	99,00 €	-15.528,90 €	Stand 06.07.2015	18.02.2016
EP 4								
24	KITA Hundszell	Neubau	1.690.000,00 €	1.492.076,35 €	100,00%	-197.923,65 €		17.12.2015
EP 5								
25	Bezirkssportanlage Südwest (Maximilianstr. 25)	Brandschutz	1.175.000,00 €	1.305.830,01 €	99,00%	130.830,01 €		16.02.2016
26	GS/ MS Wilhelm Ernst (Stollstraße 2)	Neubau Ballspielhalle	3.370.000,00 €	3.313.890,84 €	79,00%	-56.109,16 €		20.01.2016
EP 8								
27	Hohe Schule	Fasadensanierung	765.000,00 €	813.537,47 €	100,00%	48.537,47 €		12.01.2016
28	Georgianum (Hohe- Schul- Str. 5)	Sanierung Hauptdachstuhl + Kapelle	1.420.000,00 €	1.189.933,21 €	100,00%	-230.066,79 €		17.12.2015

Kostenstand ≤ Projektgenehmigung
Kostenstand 0,01 - 10% > Projektgenehmigung
Kostenstand mehr als 10% > Projektgenehmigung

Summe: -3.063.935,69 €